

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS



Informe Final de Gestión

***Elaboró: Ing. Randall Guzmán Cambroneró
Director de Construcción de Obras***

25 de abril de 2007

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS



Informe Final de Gestión

Elaboró: Ing. Randall Guzmán Cambronero
Director de Construcción de Obras

28 de abril de 2007

Presentación

Con el propósito de cumplir con lo indicado en el Artículo 12 de la Ley General de Control Interno, presento el informe de la gestión realizada entre el 15 de enero de 2007 y el 11 de abril de 2007, período que desempeñe el cargo de Director de la Dirección de Construcción de Obras, de manera interina.

Dado el corto período de tiempo que comprende este informe, el mismo se centrará en la situación en que se encuentran los diferentes proyectos desarrollados, dividiéndolos en Obras desarrolladas mediante contratos con empresas constructoras y Obras desarrolladas mediante administración (Sistemas Rurales).

El documento se estructura presentado, una descripción de la labor sustantiva que realiza la Dirección de Construcción dentro del accionar del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, cambios suscitados en el período, estado de la autoevaluación, acciones emprendidas, principales logros, estado de los proyectos, administración de los recursos financieros y el estado del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones giradas por órganos internos o externos.

El programa de Inversiones de la DCO para 2007 cuenta con 23 proyectos a desarrollar por contrato con empresas constructoras, cuya situación a Abril de 2007 es:

- 5 Concluidos (1 de Presupuesto 2006)
- 10 En Ejecución
- 1 Adjudicados
- 2 Estudio de Esudios para Adjudicación
- 3 Preparación de cartel
- 3 En diseño

Además de los proyectos desarrollados por contrato, es la Dirección de Construcción la responsable de ejecutar el Programa de Construcción de Acueductos Rurales, por medio de

Presentación

Con el propósito de cumplir con lo indicado en el Artículo 12 de la Ley General de Control Interno, presento el informe de la gestión realizada entre el 15 de enero de 2007 y el 14 de abril de 2007, periodo que abarca el cargo de Director de la Dirección de Construcción de Obras de Ingeniería.

Dado el corto periodo de tiempo que comprende este informe, el mismo se centrará en la situación en que se encuentran los diferentes proyectos desarrollados, dividiéndolos en Obras desarrolladas mediante contratos con empresas constructoras y Obras desarrolladas mediante Administración (Sistemas Rurales).

El documento de estructura presentado, una descripción de la labor sustantiva que realiza la Dirección de Construcción dentro del acorral del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, cambios suscitados en el periodo, estado de la autoevaluación, acciones emprendidas, principales logros, estado de los proyectos, administración de los recursos financieros y el estado del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones giradas por órganos internos o externos.

El programa de inversiones de la DCO para 2007 cuenta con 23 proyectos a desarrollar por contrato con empresas constructoras, cuya situación a Abril de 2007 es:

- 3 En diseño
- 3 Preparación de cartel
- 2 Estudio de Estudios para Adjudicación
- 1 Adjudicados
- 10 En Ejecución
- 6 Concluidos (1 de Presupuesto 2006)

Además de los proyectos desarrollados por contrato, es la Dirección de Construcción la responsable de ejecutar el Programa de Construcción de Acueductos Rurales, por medio de

obras por administración, que para el año 2007, cuenta con 34 proyectos, de los cuales 2 están concluidos, 16 se encuentran suspendidos, 13 se encuentran en Ejecución (4 concluirán entre los meses de abril y mayo) y 3 en diseño,

Resultados de la gestión

La Dirección de Construcción de Obras, tiene como labor sustantiva dentro de la organización institucional el elaborar proyectos y ejecutar física y financieramente las obras para acueducto y alcantarillado urbanos y rurales, a través de un sistema Técnico – Administrativo efectivo, de acuerdo con las disposiciones y esfuerzos Institucionales para el logro de sus objetivos.

Como se indico en el párrafo anterior la principal función de la Dirección de Construcción de Obras es el desarrollar las obras de acueducto y alcantarillado, para ello se debe cumplir lo indicado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en este sentido, durante el período que comprende este informe, entro en vigencia el Nuevo Reglamento a Ley de Contratación Administrativa, razón por la cual se efectuaron los cambios necesarios a los Carteles de Licitación, aplicando las nuevas disposiciones incluidas en dicho Reglamento. Esta Labor se realizó en conjunto con el área de Contratación Administrativa de la Dirección Jurídica y con la Proveeduría Institucional, Obteniendo un Cartel Tipo o machote.

En los primeros meses del año 2007, se valoró en conjunto con las jefaturas que componen la Dirección de Construcción, los resultados obtenidos de la autoevaluación del sistema de control interno institucional para el II semestre de 2006 , en el Anexó I se presenta el resultado de la misma, destacando la buena calificación obtenida por la Dirección en los diferentes componentes de la autoevaluación.

Como resultado del análisis efectuado en la autoevaluación de la gestión realizada en el II semestre de 2006, se dio seguimiento a las acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno. En el Anexo II, se presentan el Plan de Mejoras y el control del cumplimiento de las acciones tomadas por la Dirección al respecto.

concluyan entre los meses de abril y mayo) y 3 en diseño, 16 se encuentran suspendidos, 13 se encuentran en Ejecución (A obras por administración, que para el año 2007, cuenta con 34 proyectos, de los cuales 2

Resultados de la gestión

La Dirección de Construcción de Obras, tiene como labor sustantiva dentro de la organización institucional el elaborar proyectos y ejecutar física y financieramente las obras para su ejecución y el cantonamiento urbano y rurales, a través de un sistema Técnico - Administrativo efectivo, de acuerdo con las disposiciones y estructuras institucionales para el logro de sus objetivos.

Como se indica en el párrafo anterior la principal función de la Dirección de Construcción de Obras es el desarrollar las obras de construcción y el cantonamiento, para ello se debe cumplir lo indicado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en este sentido, durante el periodo que comprende este informe, entro en vigencia el Nuevo Reglamento a Ley de Contratación Administrativa, razón por la cual se efectuaron los cambios necesarios a los Cargos de Licitación, aplicando las nuevas disposiciones incluidas en dicho Reglamento. Esta labor se realizó en conjunto con el área de Contratación Administrativa de la Dirección Jurídica y con la Proveeduría Institucional, obteniendo un Certificado Tipo A masivo.

En los primeros meses del año 2007, se valoró en conjunto con las Juntas que componen la Dirección de Construcción, los resultados obtenidos de la autoevaluación del sistema de control interno institucional para el semestre de 2006, en el Anexo I se presenta el resultado de la misma, destacando la buena calificación obtenida por la Dirección en los diferentes componentes de la autoevaluación.

Como resultado del análisis efectuado en la autoevaluación de la gestión realizada en el II semestre de 2006, se dio seguimiento a las acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno. En el Anexo II, se presentan el Plan de Mejoras y el control del cumplimiento de las acciones tomadas por la Dirección al respecto.

Durante el período que comprende este informe, los principales logros alcanzados son:

1. Mantener un proceso fluido en las contrataciones de obras
2. Mejorar la calidad de las herramientas de contratación
 - Planos
 - Especificaciones Técnicas
 - Cartel de Licitación.
3. Impulsar la Finalización de Las Obras Rurales.
4. Ampliar los canales de comunicación con la Dirección de Acueductos Rurales.
5. Impulsar el concretar préstamo con el BCIE.
6. Implementación de nuevo sistema de seguimiento y control de avance de proyectos.

El primer punto se logro mediante el control constante de todas las etapas del proceso de contratación, manteniendo una comunicación constante con las diferentes partes involucradas en este proceso, como son la Proveduría Institucional y Departamento de Contratación Administrativa de la Dirección Jurídica.

La mejora en la calidad de las herramientas de contratación, es un esfuerzo continuado desde el año 2005, implementando la revisión de los planos constructivos y especificaciones técnicas, con el afán de detectar errores antes de la publicación de los carteles, esto a disminuido de manera significativa, las aclaraciones solicitadas por las empresas participantes en los procesos de contrato. Además ha disminuido la necesidad de efectuar Ordenes de Cambio durante el proceso constructivo.

Uno de los principales retos para el año 2007, es la reactivación del programa de construcción de acueductos rurales, este fue trasladado a la Dirección de Construcción en una mala

Durante el periodo que comprende este informe, los principales logros alcanzados son:

1. Mantener un proceso fluido en las contrataciones de obras
2. Mejorar la calidad de las herramientas de contratación
 - Planes
 - Especificaciones Técnicas
 - Cateo de Licitación
3. Impulsar la Finalización de Las Obras Ruinas.
4. Ampliar los canales de comunicación con la Dirección de Acueductos Ruinas.
5. Impulsar el contrato préstamo con el ECIE.
6. Implementación de nuevo sistema de seguimiento y control de avances de proyectos.

El primer punto se logró mediante el control constante de todas las etapas del proceso de contratación, manteniendo una comunicación constante con los diferentes países involucrados en este proceso, como son la Proveduría Institucional y Departamento de Contratación Administrativa de la Dirección Judicial.

La mejora en la calidad de las herramientas de contratación, es un esfuerzo continuado desde el año 2005 implementando la revisión de los planes constructivos y especificaciones técnicas, con el fin de detectar errores antes de la publicación de los cateos, esto a diferencia de manera significativa las solicitudes por las empresas participantes en los procesos de contrato. Además ha disminuido la necesidad de estructurar Ordenes de Cambio durante el proceso constructivo.

Uno de los principales retos para el año 2007, es la reactivación del programa de construcción de acueductos ruinas, este fue trasladado a la Dirección de Construcción en una tabla

condición de cumplimiento de objetivos, dentro de las decisiones tomadas se encuentra la reactivación de las obras suspendidas, algunas de ellas por años, para ello se efectuó un diagnóstico y se implementaron las medidas necesarias para iniciar nuevamente y concluir dichas obras, incorporando aspectos como la contratación de empresas constructoras, para concluir algunas de ellas.

Con el Relanzamiento de la Dirección de Acueductos Rurales, la Dirección de Construcción de Obras, retomando los canales de comunicación con la primera, con el propósito de buscar una solución conjunta a los problemas que se presentan durante la formulación, ejecución y operación de los sistemas de abastecimiento de agua en comunidades rurales.

En conjunto con Unidad Ejecutora de BCIE, que forma parte de la Dirección de Construcción, se ha impulsado la realización de las diferentes actividades que debe realizar la institución como contra-parte al préstamo que se gestiona con el BIE, dentro de las que se encuentran: la revisión de algunos diseños, contratación de estudios de impacto ambiental, adquisición de terrenos y servidumbres, adelantamiento del contrato de sustitución de redes de Alajuelita, etc.

Uno de los principales logros es la implementación de un sistema de seguimiento y control de la gestión de proyectos, en el cual se uniformaron los formatos de presentación de los informes de seguimiento de avance físico y financiero de los proyectos desarrollados por la Dirección de Construcción, tanto los de obras por contrato, como los de obras por administración, este seguimiento estará disponible en la Intranet.

Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la unidad, existentes al inicio de su gestión y de los que dejó pendientes de concluir.

En el periodo del desempeño como Director de Construcción de Obras, se continuó dando seguimiento a 23 proyectos en obras por contrato y 34 proyectos en obras por administración. Este seguimiento implicó coordinación con los encargados del diseño, realizar el montaje de los términos de referencia de las licitaciones, revisión de ofertas de empresas concursantes para determinar la adjudicación óptima desde el punto de vista técnico, revisar contratos,

condición de cumplimiento de objetivos, dentro de las decisiones tomadas se encuentran la reactivación de las obras suspendidas, algunas de ellas por años, para ello se efectuó un diagnóstico y se implementaron las medidas necesarias para iniciar nuevamente y concluir dichas obras. Incorporando aspectos como la contratación de empresas constructoras, para concluir algunas de ellas.

Con el Relanzamiento de la Dirección de Acueductos Rurales, la Dirección de Construcción de Obras, retomando los canales de comunicación con la primera, con el propósito de buscar una solución conjunta a los problemas que se presentan durante la formulación, ejecución y operación de los sistemas de abastecimiento de agua en comunidades rurales.

En conjunto con Unidad Ejecutora de BCI, que forma parte de la Dirección de Construcción, se ha impulsado la realización de las diferentes actividades que debe realizar la institución como contra-paralelo al préstamo que se gestiona con el BID, dentro de las que se encuentran: la revisión de algunos diseños, contratación de estudios de impacto ambiental, adquisición de terrenos y servidumbres, adelantamiento del contrato de sustitución de redes de Alajuela, etc.

Uno de los principales logros es la implementación de un sistema de seguimiento y control de la gestión de proyectos, en el cual se uniformaron los formatos de presentación de los informes de seguimiento de avances físico y financiero de los proyectos desarrollados por la Dirección de Construcción, tanto los de obras por contrato, como los de obras por administración, este seguimiento estará disponible en la Internet.

Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la unidad, existentes al inicio de su gestión y de los que dejó pendientes de concluir.

En el periodo del desempeño como Director de Construcción de Obras, se continuó dando seguimiento a 23 proyectos en obras por contrato y 34 proyectos en obras por administración. Este seguimiento implicó coordinación con los encargados del diseño, realizar el montaje de los términos de referencia de las licitaciones, revisión de ofertas de empresas constructoras para determinar la adjudicación óptima desde el punto de vista técnico, revisar contratos,

comunicar el inicio de la ejecución y gestionar la inspección técnica y la gestión financiera durante la ejecución del proyecto. A continuación se muestra en el primer cuadro el estado de el conjunto de proyectos de obra por contrato y en el segundo cuadro el estado de los proyectos realizados bajo la modalidad de obras por administración.

Seguimiento de Ejecución de Plan de Inversiones 2007 Dirección de Construcción de Obras

Nº	Proyectos	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Presupuesto	Nº Licitación	% Avance Físico	Ejecutado a año 2006	Ejecutado a Marzo/07	
									OBSERVACIONES
				2007					
Región Metropolitana									
1	Construcción de Tanque de Almacenamiento Lajas - Hoyos de Escazu	17/03/06	17/09/06		LPU 2004-0013	100%	\$ 172,518,873.50		
2	Construcción de Tanque de Almacenamiento Los Sillos de Moravia	17/03/06	17/11/06		LPU 2004-0013	100%	\$ 164,042,860.70		
3	Construcción de Tanque de Almacenamiento Pisanteras de Moravia	17/03/06	17/11/06		LPU 2004-0013	100%	\$ 180,021,310.17		
4	Construcción de Tanque de Almacenamiento San Pedro de Heredia	17/03/06	17/12/06		LPU 2004-0013	100%	\$ 297,568,335.55		
5	Construcción de Captación de Río de Durazno	1/10/07	1/05/08	\$ 300,000,000.00			\$ 0.00		
6	Construcción de Red Colector Calle el Cura	2/02/06	2/05/06	\$ 70,000,000.00	LR 2005-0041	100%	\$ 27,378,584.87		
7	Remat de Alcantarillado e Calle Mozotal	1/08/07	1/11/07	\$ 3,000,000.00			\$ 0.00		
8	Colector Torres Amalías La Unión	4/08/06	23/01/07		CDA 2006-0001	100%	\$ 115,012,488.81	\$ 2,650,529.43	
9	Construcción de Proyecto Los Chinos de Desamparados	6/08/06	11/12/06		LR 2006-0017	100%	\$ 27,485,677.83		
10	Rehabilitación Colector Campesinos, Tobas	24/02/07	24/05/07	\$ 32,844,704.00	2006 LG-00062 PRI	79%	\$ 0.00	\$ 18,192,722.90	
11	Construcción Proyecto Manta Auxiliadora de Desamparados	18/04/06	23/06/06		LR 2006-0087	100%	\$ 21,438,052.77		
12	Construcción Proyecto Manta Auxiliadora de Aljuelita	5/05/06	19/12/06	\$ 26,000,000.00	LR 2005-0057	100%	\$ 64,199,208.38	\$ 4,958,128.39	
13	Construcción de Estación de Bombeo de Pisanteras de Moravia	2/02/06	17/06/06		LR 2005-0005	100%	\$ 79,905,779.68		
14	Línea de Conducción al Tanque de Pisanteras	3/01/07	11/01/07	\$ 555,000,000.00	2006 LR-00059 PRI	100%	\$ 0.00	\$ 13,088,400.00	
15	Alcantarillado Santuario La Capri	4/03/07	4/02/08		LPU 2006-0005	9%	\$ 0.00		
16	Alcantarillado Santuario Los Cuadros (Subcolectores Rural y Mozotal)	1/08/07	1/07/08	\$ 444,000,000.00	LPU 2006-0007	16%	\$ 0.00	\$ 30,025,208.25	
17	Alcantarillado Santuario Los Galdos	26/01/07	26/05/06	\$ 407,835,000.00	LPU 2006-0002	25%	\$ 0.00	\$ 44,600,528.75	
18	Planta Potabilizadora San Rafael de Coronado	27/12/06	28/11/07	\$ 221,500,000.00	LPU 2006-0002	40%	\$ 0.00	\$ 120,057,482.02	
19	Planta Potabilizadora San Jerónimo de Moravia	27/12/06	27/10/07	\$ 381,000,000.00	LPU 2006-0002	100%	\$ 0.00		
20	Puerto Canal Sarza Eduépe Sabánilla de Moravia de Oca	27/09/06	27/10/06		LRE 2006-0019	100%	\$ 22,143,758.28		
Región Central									
21	Construcción de Tanque de Almacenamiento de Barrocas de Puriscal	20/04/06	20/10/06		LPU 2006-0013	100%	\$ 74,000,804.39	\$ 76,310.89	
22	Construcción de Tanque de Almacenamiento de San Antonio de Puriscal	20/04/06	20/09/06	\$ 20,000,000.00	LPU 2004-0013	100%	\$ 55,683,032.21		
23	Construcción de Tanque de Almacenamiento de Cofre de Puriscal	28/08/06	28/02/07	\$ 80,000,000.00	LR 2006-0001	100%	\$ 53,000,188.94	\$ 16,217,480.58	
24	Construcción de Tanque de Juan León	2/04/07	2/08/07	\$ 80,000,000.00	2006 LG-00051 PRI	11%	\$ 0.00		
25	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Villa Verano	9/04/07	9/10/07	\$ 80,000,000.00	2006 LG-00055 PRI	8%	\$ 0.00		
26	Mojana Acueducto Bajo Bardías	2/02/06	2/05/06		LR 2005-0040	100%	\$ 32,782,567.25		
Región Chiriquí									
27	Lagunas de Estabilización Santa Cruz	1/10/07	1/04/08	\$ 595,000,000.00	2006 UN-00021 PRI		\$ 0.00		
28	Edificio de Necoya	1/07/07	1/04/08	\$ 310,000,000.00			\$ 0.00		
29	Tanque de Almacenamiento y Caseta de Bombeo de Mal Palo de Cobano	1/08/07	1/03/08	\$ 140,000,000.00			\$ 0.00		
Región Huénuco Acajutla									
30	Acueducto de Hono Creek de Talamaca (Lindo Sur)	20/05/07	20/03/08	\$ 1,250,000,000.00	2006 UN-00020 PRI		\$ 0.00		
31	Planta Potabilizadora de Maln	1/08/07	1/05/08	\$ 403,518,218.00			\$ 0.00		
Región Pacífico Central									
32	Tanque de Almacenamiento de Copán	8/09/06	8/01/07	\$ 9,000,000.00	LR 2006-0019	100%	\$ 36,232,571.11		
33	Construcción de Tanque de Almacenamiento de San Mateo	1/08/07	1/10/07	\$ 28,500,000.00	2006 LG-00068 PRI	100%	\$ 0.00	\$ 306,882.24	
34	Construcción de Tanque de Almacenamiento Palmiras de Aljuelita	12/04/06	12/10/06	\$ 17,000,000.00	LR 2004-0061	100%	\$ 132,608,873.55	\$ 2,339,705.57	
35	Estación de Bombeo de Bajo Barratas	8/09/06	8/01/07	\$ 17,000,000.00	LR 2006-0006	100%	\$ 0.00		
Región Brunca									
36	Construcción de Tanque de Almacenamiento de Buenos Aires	6/10/06	6/04/07	\$ 51,200,000.00	LPU 2006-0019	98%	\$ 71,062,825.56	\$ 49,212,944.86	
37	Construcción de Tanque de Almacenamiento de Pérez Zabedón	2/02/07	2/10/07	\$ 137,600,000.00	LPU 2006-0019	35%	\$ 0.00	\$ 76,219,469.94	
				Total					
				Porcentaje					
							\$ 5,573,099,923.00	\$ 1,827,081,781.63	\$ 378,575,904.02
							8.8%	8.8%	



**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS
OBRAS POR ADMINISTRACION
CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION 2006-2007-2008**

PROVINCIA	PROYECTO	2006												2007												2008											
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
SAN JOSE	SAN GABRIEL DE ABERRI																																				
	MASTATAL DE PURISCAL																																				
	SAN CARLOS DE TABRAZU																																				
	BUAGUAL DE ACCOSTA																																				
	CEIBA ESTE DE ACCOSTA																																				
	SAN PEDRO Y SAN PABLO TURRUBARES																																				
	SAN ANTONIO DE PEJIBAYE																																				
	SANTA CECILIA DE PENAS BLANCAS																																				
	EL PLOMO DE POCOSOL																																				
	CRISTO REY DE LOS CHILES																																				
ALAJUELA	BUENA VISTA DE GUATISO H-III-IV ETAPA																																				
	SAN RAFAEL DE GUATISO I ETAPA																																				
	ASENT. LABRADOR DE SAN MATEO																																				
	ALTO NARANJO DE ATENAS																																				
	RINCON ALTO DE NARANJO																																				
	COCALECA DE LA PALMERA																																				
	PATASTILLO Y STA FE DE GUATISO H-III-IV ETAPA																																				
	OROBU E ETAPA																																				
	BERMEJO DE CARTAGO																																				
	LOS CARTAGOS DE SANTA BARBARA																																				
HEREDIA	GENERA Y CHALAMATE H-III-IV ETAPA																																				
	MAQUENO DE NICCOYA																																				
GUANACASTE	OROCU DE CHONES																																				
	RIO NEGRO DE COBANO																																				
PUNTARENAS	LA LUCHA DE POTRERO GRANDE																																				
	CHANGUEJENA DE BUENOS AERES																																				
	BELLO ORIENTE DE AGUA BUENA																																				
	CARACOL CORREDORES H-III-IV ETAPA																																				
LIMON	CERERE DE LIMON																																				
	DONDOMA DE LIMON																																				
	EL PATIO DE SAN CRISTOBAL																																				
	CULTIVAZ DE PACUARTO																																				
LIMON	GANDOCA DE TALAUNGA																																				
	SAHARA DE MATINA																																				



Requerimientos Financieros para el año 2007 Programa de Obras por Contrato:

**Distribución del presupuesto 2007
Por Región**

<i>Proyectos</i>	<i>Presupuesto 2007 (cobnes)</i>	<i>Fecha de Inicio</i>	<i>Fecha de Término</i>
Región Metropolitana			
Ramal de Alcantarillado a Calle Mozotal	70,000,000.00	14. jun. 2007	29. oct. 2007
Colector Torres Almagisa La Uruca	3,000,000.00	4. ago. 2006	23. ene. 2007
Rehabilitación Colector Cangrejos, Tibés	32,946,704.00	22. ene. 2007	13. abr. 2007
Construcción Proyecto María Auxiliadora de Alajuelita	26,000,000.00	31. jul. 2006	16. feb. 2007
Alcantarillado Sanitario La Capri	555,000,000.00	5. feb. 2007	29. nov. 2007
Alcantarillado Sanitario Los Guido	407,935,000.00	22. ene. 2007	2. abr. 2008
Planta Potabilizadora San Rafael de Coronado	221,500,000.00	27. dic. 2006	26. oct. 2007
Planta Potabilizadora San Jerónimo de Moravia	381,000,000.00	27. dic. 2006	26. oct. 2007
Alcantarillado Sanitario Los Cuadros (Subcolectores Purrul y Mozotal)	446,000,000.00	9. ago. 2007	4. jul. 2008
Construcción de Captación de Río de Durazno	300,000,000.00	1. nov. 2007	10. jun. 2008
Región Central			
Construcción de Tanque de Almacenamiento de Cerbatana de Puriscal	20,000,000.00	29. ago. 2006	7. feb. 2007
Construcción de Tanque de Juan León	90,000,000.00	2. mar. 2007	15. jun. 2007
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Villa Verano	80,000,000.00	15. feb. 2007	26. jul. 2007
Región Chorotega			
Lagunas de Estabilización Santa Cruz	595,000,000.00	29. oct. 2007	10. abr. 2008
Edificio de Nicoya	310,000,000.00	21. ago. 2007	23. abr. 2008
Tanque de Almacenamiento y Caseta de Bombeo de Mal País de Cobano	140,000,000.00	27. ago. 2007	6. feb. 2008
Región Huetar Atlántica			
Acueducto de Hone Creek de Talamanca (Limón Sur)	1,250,000,000.00	20. feb. 2007	16. nov. 2007
Planta Potabilizadora de Molin	403,518,219.00	17. ago. 2007	21. abr. 2008
Región Pacífico Central			
Tanque de Almacenamiento de Copán	9,000,000.00	8. sep. 2006	8. ene. 2007
Estación de Bombeo de Bajo Barrantes	17,000,000.00	12. sep. 2006	12. ene. 2007
Construcción de Tanque de Almacenamiento de San Mateo	26,500,000.00	14. may. 2007	30. ago. 2007
Región Brunca			
Construcción de Tanque de Almacenamiento de Buenos Aires	51,200,000.00	6. oct. 2006	20. mar. 2007
Construcción de Tanque de Almacenamiento de Pérez Zeledón (*)	137,500,000.00	22. ene. 2007	27. ago. 2007
TOTAL	€ 5,573,099,923.00		



Requerimientos Financieros para el año 2007 Programa Obras por Administracion

Provincia	Proyecto	TIPO DE ADQUISICION	Monte	Detalle
SAN JOSE	MAYATA DE PURISCAL	MATERIALES DE CONSTRUCCION METALICOS	200,000.00	Prueba sistema
		MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES Y ASFALTICOS	200,000.00	Bloques de encoje
		MATERIALES DE CONSTRUCCION PLASTICOS	800,000.00	Prueba sistema
		EQUIPOS DE CLORACION	3,200,000.00	Equipo
	BIJAGUAL DE ACOSTA	MATERIALES DE CONSTRUCCION METALICOS	1,500,000.00	Prueba sistema
	MATERIALES DE CONSTRUCCION PLASTICOS	2,000,000.00	Prueba sistema	
	SAN GABRIEL DE ABERRI	OBRAS PARA ACUEDUCTOS	36,000,000.00	Tanque de trat.
	SAN CARLOS DE TARRAZU	OBRAS PARA ACUEDUCTOS	40,000,000.00	Tanque almacenamiento
ALAJUELA	PATASITILLO Y SANTA FE DE GUATUBO	ALQUILER DE MAQUINARIA	8,000,000.00	Alquiler maq.
		MATERIALES DE CONSTRUCCION METALICOS	1,000,000.00	Prueba sistema
		MATERIALES DE CONSTRUCCION PLASTICOS	4,000,000.00	Tub-acc. Prueba Sist.
		OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	400,000.00	Prueba sistema
	SANTA GERTRUDIS DE P.B	MATERIALES DE CONSTRUCCION METALICOS	200,000.00	Prueba sistema
		MATERIALES DE CONSTRUCCION PLASTICOS	800,000.00	Prueba sistema
		EQUIPOS DE CLORACION	3,800,000.00	Equipo
	EL PLOMO DE POCOSOL	MATERIALES DE CONSTRUCCION METALICOS	500,000.00	Prueba sistema
		MATERIALES DE CONSTRUCCION PLASTICOS	1,200,000.00	Prueba sistema
		EQUIPO DE BOMBEO	4,000,000.00	Equipo
EQUIPO DE CLORACION		6,000,000.00	Equipo	
CRISTO REY DE LOS CHILES	MATERIALES DE CONSTRUCCION METALICOS	500,000.00	Prueba sistema	
	MATERIALES DE CONSTRUCCION PLASTICOS	1,200,000.00	Prueba sistema	
	EQUIPO DE BOMBEO	4,200,000.00	Equipo	
	EQUIPOS DE CLORACION	4,200,000.00	Equipo	
	OBRAS PARA ACUEDUCTOS	90,400,000.00	Tanque almacenamiento	
	ASENTAMIENTO LABRADOR DE SAN MATEO	EQUIPO DE BOMBEO	11,000,000.00	Equipo
		EQUIPOS DE CLORACION	8,000,000.00	Equipo
CARTAGO	ORDOS II ETAPA	MATERIALES DE CONSTRUCCION METALICOS	2,000,000.00	Prueba sistema
		MATERIALES DE CONSTRUCCION PLASTICOS	3,000,000.00	Prueba sistema
HEREDIA	GERICAY CHILAMITE	ALQUILER DE MAQUINARIA	10,000,000.00	Alquiler maq.
		MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES Y ASFALTICOS	4,000,000.00	Bloques de encoje y quibones
		MATERIALES DE CONSTRUCCION MADERA	500,000.00	Formalita
		MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS	200,000.00	Caseta de cloracion
		OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	3,000,000.00	Impant-estabilizacion
		EQUIPOS DE CLORACION	6,000,000.00	Equipo
		OBRAS PARA ACUEDUCTOS	1,000,000.00	Equipo
		INSTALACIONES ELECTRICAS	3,000,000.00	Comerida etc.
QUANACASTE	MAQUENCO DE NICOYA	ALQUILER DE MAQUINARIA	8,000,000.00	Alquiler maq.
		MATERIALES DE CONSTRUCCION METALICOS	1,000,000.00	Tuberia y Acc.
		MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES Y ASFALTICOS	1,500,000.00	Cajas de valvulas
		MATERIALES DE CONSTRUCCION PLASTICOS	6,000,000.00	Tub-acc. Prueba Sist.
		EQUIPO DE BOMBEO	6,500,000.00	Equipo
		EQUIPO DE CLORACION	3,000,000.00	Equipo
	OBRAS PARA ACUEDUCTOS	1,000,000.00	Tanque elev. y quibones	
PUNTAVERDE	CARACOL Y LA FORTUNA	MATERIALES DE CONSTRUCCION METALICOS	1,600,000.00	Tub-acc. Prueba Sist.
		MATERIALES DE CONSTRUCCION PLASTICOS	2,000,000.00	Tub-acc. Prueba Sist.
		EQUIPOS DE CLORACION	7,000,000.00	Equipo
		OROCU DE CHONES	EQUIPOS DE CLORACION	3,000,000.00
	LA LUCHA DE POTRERO GRANDE	EQUIPOS DE CLORACION	3,000,000.00	Equipo
		INSTALACIONES ELECTRICAS	3,000,000.00	Comerida etc.
LIMON	GANDOCA DE TALAMANCA	ALQUILER DE MAQUINARIA	8,000,000.00	Alquiler maq.
		MATERIALES DE CONSTRUCCION METALICOS	6,000,000.00	Tub-acc. Prueba Sist.
		MATERIALES DE CONSTRUCCION MINERALES Y ASFALTICOS	5,000,000.00	Cajas de valvulas
		MATERIALES DE CONSTRUCCION PLASTICOS	13,000,000.00	Tub-acc. Prueba Sist.
		OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	6,000,000.00	Impant-estabilizacion
		EQUIPO DE BOMBEO	6,000,000.00	Equipo
		EQUIPO DE CLORACION	8,000,000.00	Equipo
		HIDROMETROS	8,100,000.00	Medidores
		MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000,000.00	Sist. Eliminador
		OBRAS PARA ACUEDUCTOS	1,000,000.00	Tanque almacenamiento
		MATERIALES DE CONSTRUCCION METALICOS	400,000.00	Prueba sistema
	SAHARA DE MATINA	MATERIALES DE CONSTRUCCION PLASTICOS	2,500,000.00	Tub-acc. Prueba Sist.
		EQUIPO DE BOMBEO	10,000,000.00	Equipo
		EQUIPOS DE CLORACION	6,000,000.00	Equipo
		MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000,000.00	Sist. Eliminador
	OBRAS PARA ACUEDUCTOS	143,000,000.00	Tanque almacenamiento	
	EL PATIO DE SAN CRISTOBAL	MATERIALES DE CONSTRUCCION PLASTICOS	500,000.00	Prueba sistema
		OBRAS PARA ACUEDUCTOS	115,000,000.00	Tanque almacenamiento
	CULTIVIZ DE PACUARITO	EQUIPOS DE CLORACION	3,500,000.00	Equipo
		OBRAS PARA ACUEDUCTOS	142,000,000.00	Tanque almacenamiento
TOTAL			637,100,000.00	



En el Anexo III, se muestra la situación al mes de abril de la ejecución del Presupuesto asignado a la Dirección de Construcción para la ejecución del programa de inversiones 2007, de obras por contrato y obras por administración.

Obras por Contrato.

Proyecto Concluidos (5)

- | | |
|--|-----------------------|
| • Línea de conducción, Tanque de Platanares, Moravia | 2006-LR-00059 Turbina |
| • Tanque de Almacenamiento de Copán | LR 2006-0019) Bendig |
| • Alcantarillado sanitario María Auxiliadora de Alajuelita | LR-2005-0067 Turbina |
| • Colector Torres Almafisa | CDA-2006-001 Turbina |
| • Tanque de Almacenamiento de Cerbatana de Puriscal | LR-2006-001 Turbina |

Proyectos en Ejecución (10)

- | | |
|--|---------------------------------|
| • Tanque de Almacenamiento de B. A. | (85%) LPU-2005-019 Fdez. Vaglio |
| • Tanque de Almacenamiento de P.Z. | (20%) LPU-2005-019 Fdez. Vaglio |
| • Estación de Bombeo de Bajo Barrantes | (99%) LR-2006-0006 Turbina |
| • Planta Potabilizadora de San Rafael de Coronado | (13%)LPU-2006-002 Fdez. Vaglio |
| • Planta Potabilizadora de San Jerónimo de Moravia | (25%)LPU-2006-002 Fdez. Vaglio |
| • Alcantarillado Sanitario Los Guido. | (8%)LPU-2006-007 Fdez. Vaglio |
| • Rehabilitación del Sub-Colector Cangrejos | (53%)2006-LG-0062-PRI Turbina |
| • Alcantarillado Sanitario Urbanización La Capri. | (0%)LPU-2006-005 Turbina |
| • Sustitución Tanque Metálico Juan León. | (0%)2006-LG-0051 PRI Montero |
| • Planta de Tratamiento de Villa Verano. | (0%)2006-LG-0055 PRI Turbina |

En el Anexo III se muestra la situación al mes de abril de la ejecución del Presupuesto asignado a la Dirección de Construcción para la ejecución del programa de inversiones 2007 de obras por contrato y obras por administración.

Obras por Contrato.

Proyecto Concluidos (5)

- Tanque de Almacenamiento de Ceratana de Puriscal
 - Colector Torres Altas
 - Alcantarillado sanitario Mesa Auxiliadora de Alajuela
 - Tanque de Almacenamiento de Cocán
 - Línea de conducción, Tanque de Pistanera, Moravia
- LR-2003-001 Turpin
 CDA-2008-001 Turpin
 LR-2002-0087 Turpin
 LR 2003-0019 Bardig
 2003-LR-0029 Turpin

Proyectos en Ejecución (10)

- Planta de Tratamiento de Villa Verano.
 - Sustitución Tanque Metálico Juan León
 - Alcantarillado Sanitario Urbanización La Caba.
 - Rehabilitación del Sub-Colector Cangejos
 - Alcantarillado Sanitario Los Gubos.
 - Planta Fertilizadora de San Jerónimo de Moravia
 - Planta Fertilizadora de San Rafael de Coronado
 - Estación de Bombas de Bajo Barrantes
 - Tanque de Almacenamiento de P.Z.
 - Tanque de Almacenamiento de B. A
- (02)2008 LG-0022 PRI Turpin
 (02)2008 LG-0021 PRI Montero
 (02)LR-2008-002 Turpin
 (232)2008-LG-0025-PRI Turpin
 (82)LR-2008-007 Fdez. Vaglio
 (252)LR-2008-002 Fdez. Vaglio
 (132)LR-2008-002 Fdez. Vaglio
 (82)LR-2008-008 Turpin
 (202)LR-2008-019 Fdez. Vaglio
 (822)LR-2008-019 Fdez. Vaglio

Proyecto Adjudicado (En Refrendo de la CGR) (1)

- Acueducto de Hone Creek de Talamanca. 2006-LN-0020-PRI Montero*(CGR)

Proyectos en la etapa de Estudio (2)

- Laguna de Estabilización de Santa Cruz. 2006-LN-00021 (Apelación de CFV en CGR)
- Tanque San Mateo. Región Central 2006-LG-00086

Proyectos en preparación de cartel de licitación (3)

- Planta Potabilizadora de Moin. Región Huetar Atlántica.
- Alcantarillado Sanitario Los Cuadros. Región Metropolitana
- Construcción Edificio de Nicoya.

Proyectos en confección de Diseños en de la Dirección de Est. y Proyectos (3)

- Tanque de Almacenamiento de Mal País de Cóbano. Región Chorotega.
- Captación del Río Durazno. Región Metropolitana. (Replanteo del Diseño)
- Sub-Colector Calle Mozotal. Región Metropolitana.

Obras por Administración

Proyectos Concluidos (2)

- Ceiba Este de Acosta 10/01/07
Población 606 habitantes
Costo ₡106.831.630,00
- Bermejo de Cartago 14/02/07
Población 1200 habitantes
Costo ₡86.328.946,00

Proyecto Adjudicado (En Refrendo de la CGR) (1)

- Acueducto de Hone Creek de Talamancas 2006-LN-0020-PR1 Montecito (CGR)

Proyectos en la etapa de Estudio (2)

- Estación de Estabilización de Santa Cruz 2006-LN-00021 (Asignación de CFV en CGR)
- Tanque San Mateo, Región Central 2006-LN-00086

Proyectos en preparación de cartel de licitación (3)

- Planta Potabilizadora de Moín, Región Huetar Atlántica
- Alcantarillado Sanitario Los Cuadros, Región Metropolitana
- Construcción Edificio de Nicoya

Proyectos en confección de Diseños en de la Dirección de Est. y Proyectos (3)

- Tanque de Almacenamiento de Mal País de Cobano, Región Chiriquí
- Captación del Río Durazno, Región Metropolitana (Replanteo del Diseño)
- Sub-Collector Calle Moxos, Región Metropolitana

Obras por Administración

Proyectos Concluidos (2)

- Ceiba Este de Acosta 1010107
Población 808 habitantes
Costo \$198.831.830.00
- Balmaje de Castigo 14102107
Población 1200 habitantes
Costo \$88.328.948.00

Proyectos a Concluir en los meses de Abril y Mayo (4)

- Rincón Alto de Naranjo de Atenas
- Alto Los Naranjos de Atenas
- Changuena de Potrero Grande
- San Pedro y San Pablo de Turrubares

En el Anexo IV, se muestra la ejecución presupuestaria al mes de abril de los proyectos que se desarrollan actualmente por contrato en la Dirección de Construcción de Obras, así como la situación de los proyectos se encuentran en la etapa de finiquito.

Como parte de las etapas a cumplir en el proceso de desarrollo de los sistemas de acueducto y alcantarillado que realiza la Dirección de Construcción de Obras se encuentra la

En el período que comprende el informe no se encuentran en trámite de cumplimiento alguna disposición girada por la Contraloría General de la República o disposiciones o recomendaciones giradas algún otro órgano de control externo.

Por último se encuentra en investigación por parte de la Auditoría Interna y la Dirección Jurídica institucional, el accionar del funcionario Arq. Jorge Muñoz, quien se desempeñaba como inspector de la obra "***Aula de Capacitación en Socorrito***", al respecto esta Dirección no cuenta con información alguna, únicamente un mandato de la Sub-Gerencia General, de reemplazar al Arq. Muñoz como inspector de la obra, el cual se cumplió, encomendando la labor de inspección de dicha obra, al Ing. Leonel Morales Oviedo. Esta obra no pertenece al presupuesto de la Dirección de Construcción de Obras, es un compromiso del Arq. Muñoz de las funciones anteriores a su traslado de la Dirección de Apoyo Logístico.

Proyectos a Concluir en los meses de Abril y Mayo (4)

- Rincón Alto de Nariño de Atenas
- Alto Los Nariños de Atenas
- Changuena de Puerto Grande
- San Pedro y San Pablo de Tumbaras

En el Anexo IV, se muestra la ejecución presupuestaria al mes de abril de los proyectos que se desarrollan actualmente por contrato en la Dirección de Construcción de Obras, así como la situación de los proyectos se encuentran en las etapas de inicio.

Como parte de las etapas a cumplir en el proceso de desarrollo de los sistemas de acuerdo y adelantado que realiza la Dirección de Construcción de Obras se encuentra la

En el periodo que comprende el informe no se encuentran en trámite de cumplimiento alguna disposición girada por la Contraloría General de la República o disposiciones o recomendaciones giradas algún otro órgano de control externo.

Por último se encuentra en investigación por parte de la Auditoría Interna y la Dirección Jurídica Institucional, el accionar del funcionario Art. Jorge Muñoz, quien se desempeñaba como Inspector de la obra "Aula de Capacitación en Socorro", al respecto esta Dirección no cuenta con información alguna, únicamente un mandato de la Sub-Gerencia General de reemplazar al Art. Muñoz como inspector de la obra, el cual se cumplió, encomendando el labor de inspección de dicha obra, al Ing. Leonel Morales Oviedo. Esta obra no pertenece al presupuesto de la Dirección de Construcción de Obras, es un compromiso del Art. Muñoz de las funciones anteriores a su traslado de la Dirección de Apoyo Logístico.


Anexo I
Autoevaluación II Semestre de 2006

Dirección Construcción de Obras II semestre 2006
Construcción de Obra

1 - 1. A Considera positivo para el desarrollo del grupo las Jornadas de Trabajo en una Dirección

Repuesta	si	parcial alto	no
Personas	7	0	0

Nivel de Cumplimiento: 100.00%




■ si - 100%

2 - 2. A. Agrega valor y fomenta el trabajo en equipo el desarrollo de Jornadas de Trabajo en una Dirección?

Repuesta	si	parcial alto	no
Personas	7	0	0

Nivel de Cumplimiento: 100.00%




■ si - 100%

3 - 3. A. Considera beneficioso crear e implementar una Unidad de Control Interno en la Dirección de Construcción de Obras?

Repuesta	si	parcial alto	no
Personas	7	0	0

Nivel de Cumplimiento: 100.00%




■ si - 100%

4 - 4. A. Está usted motivado con las labores que desarrolla en la Dirección a la que pertenece ?

Repuesta	si	parcial alto	no
Personas	6	1	0

Nivel de Cumplimiento: 96.43%




■ si - 88% □ parcial alto - 14%

5 - 5. A. Cree que su equipo de colaboradores están motivados con las funciones que desarrollan en la Dirección?

Repuesta	si	parcial alto	no
Personas	6	1	0


Nivel de Cumplimiento: 96.43%



6 - 6. V. Le genera algún tipo de estrés el tema de la reorganización institucional?

Repuesta	si	parcial alto	no
Personas	5	2	0


Nivel de Cumplimiento: 92.86%



7 - 7.V. Afectaría de alguna manera su desempeño laboral si se produjera un incremento en sus funciones?

Repuesta	si	parcial alto	no
Personas	2	5	0


Nivel de Cumplimiento: 82.14%



8 - 8. V. Considera beneficioso para la institución el reajuste de precios cotizados en moneda extranjera?

Repuesta	si	parcial alto	no
Personas	0	0	7

Nivel de Cumplimiento: 0.00%




9 - 9. V. Se han formulado los criterios alternativos de valoración para la participación de las Empresas?

Repuesta	si	parcial alto	no
Personas			

Personas	7	0	0
----------	---	---	---

Nivel de Cumplimiento: 100.00%



■ si - 100%

10 - 10.C. Ha afectado la reestructuración institucional a la Dirección de Construcción de Obras de una forma positiva?

Repuesta	si	parcial alto	no
Personas	7	0	0

Nivel de Cumplimiento: 100.00%




■ si - 100%

11 - 11. C. Considera positivo como parte del Control Interno la implementación del Decreto Ejecutivo No. 30200 MOPT-HJ, Reglamento sobre trámite de exoneraciones para Proyectos de Obras Públicas en la Dirección de Construcción de Obras?

Repuesta	si	parcial alto	no
Personas	7	0	0

Nivel de Cumplimiento: 100.00%




■ si - 100%

12 - 12. C. Se elaboraron los formularios de control de costos que contemplan gastos y pérdidas de cada proyecto, para cuando se da una " Resolución de Contrato", " Abandono de Obras" " Reclamos Administrativos" o " Arbitrajes"?

Repuesta	si	parcial alto	no
Personas	0	0	7

Nivel de Cumplimiento: 0.00%



□ no - 100%

13 - 13. C. Se recopiló la información pertinente y necesaria para emitir una posición ante la posibilidad del reajuste de precios cotizados en moneda extranjera?

Repuesta	si	parcial alto	no
Personas	7	0	0

Nivel de Cumplimiento: 100.00%




■ si - 100%

14 - 14. C. Se han Iniciado las gestiones requeridas para formalizar a los miembros que conforman la Comisión de Control de Calidad Institucional?

Repuesta	si	parcial alto	no
Personas	0	0	7

Nivel de Cumplimiento: 0.00%



□ no - 100%

15 - 15.C Recibió usted así como su equipo de colaboradores la capacitación sobre la Ley 8220?

Repuesta	si	parcial alto	no
Personas	4	3	0

Nivel de Cumplimiento: 89.29%




■ si - 57% □ parcial alto - 43%

16 - 15. I. Conoce acerca del tema de Control Interno, implicaciones y aplicaciones en el ámbito de las Instituciones Públicas?

Repuesta	si	parcial alto	no
Personas	7	0	0

Nivel de Cumplimiento: 100.00%




■ si - 100%

17 - 16. I. Está documentado en la Intranet / Internet información básica de la Dirección de Construcción de Obras (Misión, Visión, funciones, Departamentos y sus encargados)?

Repuesta	si	parcial alto	no
Personas	7	0	0


Nivel de Cumplimiento: 100.00%



18 - 17. I. Tiene conocimiento sobre el Decreto Ejecutivo No. 30200 MOPT- HJ, Reglamento sobre trámite de exoneraciones para Proyectos de Obras Públicas?

Repuesta	si	parcial alto	no
Personas	7	0	0


Nivel de Cumplimiento: 100.00%



19 - 18. I. Existe a lo interno de su Dirección la política de divulgación sobre planes y estrategias a seguir producto de la reorganización institucional?

Repuesta	si	parcial alto	no
Personas	3	4	0


Nivel de Cumplimiento: 85.71%



20 - 19. S. El Plan de Mejoras propuesto por su Dirección reúne las actividades sustantivas que se desarrollan a lo interno de cada una de sus Departamentos y Unidades?

Repuesta	si	parcial alto	no
Personas	7	0	0


Nivel de Cumplimiento: 100.00%



21 - 20. S. Son las auditorías de activos necesarias en relación a las labores que se realizan en su dependencia?

Repuesta	si	parcial alto	no
Personas	7	0	0

Nivel de Cumplimiento: 100.00%




■ si - 100%

22 - 21. S. Considera importante que se brinde nueva capacitación acerca del tema de Control Interno?

Repuesta	si	parcial alto	no
Personas	6	1	0

Nivel de Cumplimiento: 96.43%



■ si - 86% □ parcial alto - 14%

Magnolia Morgan

De: "Magnolia Morgan Lewis" <mmorgan@aya.go.cr>
Para: "Randall Guzmán Cambronero" <rguzman@aya.go.cr>
Enviado: Jueves, 19 de Abril de 2007 02:45 p.m.
Asunto: reportes de comentarios Control Interno

CONSTRUCCION DE OBRA II SEMESTRE 2006
Dirección Construcción de Obras II semestre 2006

Dirección Construcción de Obras II semestre 2006

Sección #1: AMBIENTE DE CONTROL

Subsección #1: DEFINICIÓN:

Pregunta #1:

1. A Considera positivo para el desarrollo del grupo las Jornadas de Trabajo en una Dirección

- Si considero positivo las jornadas de trabajo, sin embargo no se está midiendo si se hacen o no
- Es una forma de compartir conocimientos y experiencias. El trabajo se ejecuta intercambiando criterios.

Pregunta #2:

2. A. Agrega valor y fomenta el trabajo en equipo el desarrollo de Jornadas de Trabajo en una Dirección?

- el mismo comentario de la anterior
- Igual comentario que el anterior.

Pregunta #4:

4. A. Está usted motivado con las labores que desarrolla en la Dirección a la que pertenece ?

- Con las labores sí, sin embargo no se pregunta por la motivación personal que tambien forma parte
- Si no lo estuviera buscaría un cambio de puesto o traslado.

Pregunta #5:

5. A. Cree que su equipo de colaboradores están motivados con las funciones que desarrollan en la

Dirección?

- marqué si porque no hay una casilla para los casos que no tengan colaboradores como es el mío
- Según los comentarios que hacemos en las reuniones que tenemos del grupo, me manifiestan que si lo están.

Sección #2: VALORACIÓN DEL RIESGO

Subsección #1: DEFINICIÓN

Pregunta #6:

6. V. Le genera algún tipo de estrés el tema de la reorganización institucional?

- la insertidumbre siempre lo genera
- Por la incertidumbre que estas reorganizaciones siempre causan en los funcionarios.

Pregunta #7:

7.V. Afectaría de alguna manera su desempeño laboral si se produjera un incremento en sus funciones?

- mayor estrés por carga de trabajo, no de voluntad
- Por supuesto, todo dependería del incremento que se dé.
- Si esas funciones se dan en el campo de mi especialidad no tendría ningún tipo de problema

Pregunta #8:

8. V. Considera beneficioso para la institución el reajuste de precios cotizados en moneda extranjera?

- Por que en lugar de ser una solicitud de Reajuste de Precios pasan a ser "Reclamos Administrativos" a los que recurren las Empresas Constructoras.
- En este momento podemos indicar que si se beneficia nuestra institución, debido al nuevo sistema de bandas puesto en práctica por el Banco Central
- La nueva política cambiaría de establecer el precio del dolar por medio de las bandas, le agrega problemas extras al cálculo de estos sobrecostos, por lo que no se considera beneficioso.

Pregunta #9:

9. V. Se han formulado los criterios alternativos de valoración para la participación de las Empresas?

- de acuerdo a la nueva ley de Contratación Administrativa
- En los tres aspectos: Financiero, Técnico y Legal.
- Con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contratación Administrativa se han ido creando

- otras alternativas de valoración, las mismas están en el proceso de revisión y análisis.
- Van de acuerdo a la Ley de Contratación Administrativa, pero se actualiza para cada tipo de contratación
- Si, incluyendo los cambios producto del Nuevo Reglamento a la Ley de Construcción Administrativa.

Sección #3: ACTIVIDADES DE CONTROL

Subsección #1: DEFINICION

Pregunta #10:

10.C. Ha afectado la reestructuración institucional a la Dirección de Construcción de Obras de una forma positiva?

- se ha fortalecido
- Esta Dirección adquirió una importancia a nivel institucional al asumir además de la ejecución de las Obras por Contrato, las Obras por Administración.
- Las nuevas funciones encomendadas a la DCO, traslada mayor responsabilidad y la ubica como una Dirección Estratégica en el accionar del AyA. Además fue fortalecida, con el traslado de funcionarios y recursos.

Pregunta #11:

11. C. Considera positivo como parte del Control Interno la implementación del Decreto Ejecutivo No. 30200 MOPT-HJ, Reglamento sobre trámite de exoneraciones para Proyectos de Obras Públicas en la Dirección de Construcción de Obras?

- pone freno a los abusos de las empresas
- El implementarlo nos permite frenar abusos por parte de las Empresas Constructoras.
- Controla el Beneficio de las Exoneraciones, frenando el abuso.

Pregunta #12:

12. C. Se elaboraron los formularios de control de costos que contemplan gastos y pérdidas de cada proyecto, para cuando se da una " Resolución de Contrato", " Abandono de Obras" " Reclamos Administrativos" o " Arbitrajes"?

- se está trabajando en ello
- Se está trabajando en una propuesta en la que participarán ésta y otras Direcciones de la Institución.
- Se está en el proceso de crear una propuesta en cuanto a la revisión de los costos de los diferentes proyectos para ser analizada por la Dirección
- Actualmente se está trabajando en la elaboración de los respectivos formularios
- Se está trabajando en un modelo que se aproxime lo más posible a la gama de proyectos que se desarrollan en la Dirección de Construcción.

Pregunta #13:

13. C. Se recopiló la información pertinente y necesaria para emitir una posición ante la posibilidad del reajuste de precios cotizados en moneda extranjera?

- sin embargo hay que considerar que cada reclamo administrativo tiene sus particularidades muy propias del caso
- Nuestro Depto. de Sobrecostos ha coordinado con la Contraloría General de La República. Los reclamos por Reajustes de Precios se tratarían diferente según la contratación de que se trate.
- La recopilación de dicha información nos ha permitido mantener una posición adecuada ante las Empresas Constructoras, de acuerdo a la ejecución de cada proyecto.
- Se estableció un criterio único para todo el AyA, se realizaron reuniones con la Contraloría General de República, estableciendo que este aspecto se manejaría bajo la figura de Reclamos Administrativos.

Pregunta #14:

14. C. Se han iniciado las gestiones requeridas para formalizar a los miembros que conformen la Comisión de Control de Calidad Institucional?

- no conozco la comisión
- Respondo que no, porque en lo personal desconozco que se haya dado. Sugiero analizar esta pregunta.
- No tengo conocimiento si se ha iniciado
- No estoy al tanto de esta comisión.

Pregunta #15:

15.C Recibió usted así como su equipo de colaboradores la capacitación sobre la Ley 8220?

- De mi grupo de trabajo solo faltó uno.
- Falta aún personal de recibir la capacitación, se esta programando un taller para el mes de abril, el mismo será suministrado por el personal capacitado para estos fines por la Dirección Jurídica y de Recursos Humanos, con este taller se completará la totalidad del personal.

Sección #4: SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Subsección #1: DEFINICION

Pregunta #16:

15. I. Conoce acerca del tema de Control Interno, implicaciones y aplicaciones en el ámbito de las Instituciones Públicas?

- Por medio de la capacitación recibida.

Pregunta #17:

16. I. Está documento en la Intranet / Internet información básica de la Dirección de Construcción de Obras (Misión, Visión, funciones, Departamentos y sus encargados)?

- Se tendría que actualizar según los efectos de la nueva reestructuración en proceso.
- La información se encuentra actualizada
- Se trabaja en la Actualización para 2007

Pregunta #18:

17. I. Tiene conocimiento sobre el Decreto Ejecutivo No. 30200 MOPT- HJ, Reglamento sobre trámite de exoneraciones para Proyectos de Obras Públicas?

- Existe un Decreto Ejecutivo que nos obliga a implementarlo para los próximos proyectos que se liciten exentos de impuestos.

Pregunta #19:

18. I. Existe a lo interno de su Deirección la política de divulgación sobre planes y estrategias a sehguir producto de la reorganización institucional?

- En el caso de esta Dirección la reorganización es un proceso que no se concluye.
- Mediante reuniones periódicas y utilizando el correo electrónico

Sección #5: SEGUIMIENTO

Subsección #1: DEFINICION

Pregunta #20:

19. S. El Plan de Mejoras propuesto por su Dirección reúne las actividades sustantivas que se desarrollan a lo interno de cada una de sus Departamentos y Unidades?

- Por supuesto, ya que todos los Departamentos participan en la elaboración del Plan de Mejoras.

Pregunta #21:

20. S. Son las auditorías de activos necesarias en relación a las labores que se realizan en su dependencia?

- Producto de la última reestructuración, en esta Dirección las mismas son muy importantes.
- Se destacaron dos personas para realizar esta labor de manera interna.

Pregunta #22:

21. S. Considera importante que se brinde nueva capacitación acerca del tema de Control Interno?

- Como capacitación no la considero. Si considero conveniente los recordatorios por medio del correo electrónico hacia todo el personal de la Institución.
- Considero que debería haber un continuo recordatorio o refrescamiento de los artículos mas importantes, vía correo electrónico institucional día/día o una vez/ semana como por ejemplo.
- No capacitación, sino talleres de actualización y seguimiento.

Anexo II
Plan de Mejoras y Matriz de
Seguimiento

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
OFICINA/DIRECCIÓN/REGIÓN
PLAN DE MEJORAS DEL AÑO 2006



Misión de la Dependencia:	Dirigir y supervisar la correcta ejecución física y financiera de programas de saneamiento de agua potable y alcantarillado sanitario en diferentes zonas del país, financiados por organismos de crédito externo, con fondos propios y con aporte comunal, a través de un sistema técnico-administrativo eficaz y eficiente, de conformidad con las condiciones contractuales establecidas con empresas constructoras para el logro de los objetivos institucionales correspondientes.
Visión de la Dependencia:	Construir los sistemas de agua potable urbanos y rurales, garantizando honestidad y diligencia en la administración y supervisión de las obras a nivel nacional.


INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
OFICINA/DIRECCIÓN/REGIÓN
PLAN DE MEJORAS DEL AÑO 2006



Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo/ Dependencia	Mejoras/Metas	Actividades	Sub-actividades/Tareas	Responsables	Área/ Departamento/ Cantonal	Recursos	Plazo
1. Desarrollo Institucional	Fortalecer la desconcentración de las actividades que facilite la administración de los servicios que brinda la institución.	Planear, ejecutar y controlar las actividades de construcción de las obras programadas bajo la modalidad de contratación o por administración.	Implementación de la reestructuración institucional en la Dirección de Construcción de Obras.	<ol style="list-style-type: none"> Implementar la reestructuración institucional en la Dirección. Fusión del personal proveniente del DISICO con el personal del DOU, para formar la Dirección de Construcción. 	<ol style="list-style-type: none"> Acomodo y distribución del personal de acuerdo al espacio físico. Revisión de funciones y responsabilidades personal proveniente del DISICO. Distribución y coordinación de nuevas funciones para el personal total. 	<p>Ing. Oscar Quesada Vargas</p> <p>Ing. Randall Gúzman</p> <p>Lic. Mario Hernández</p> <p>Lic. José Fco. Valverde</p>	<p>Ing. Oscar Quesada Vargas</p> <p>Ing. Randall Gúzman</p> <p>Lic. Mario Hernández</p> <p>Lic. José Fco. Valverde</p>	<p>Humanos, Económicos/ Espacio Físico</p>	<p>Inicio Enero 2006</p> <p>Finaliza diciembre 2007</p>

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
OFICINA/DIRECCIÓN/REGIÓN
PLAN DE MEJORAS DEL AÑO 2006



Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo/ Dependencia	Mejoras/Metas	Actividades	Sub-actividades/ Tareas	Responsables	Área/ Departamento/ Cantonal	Recursos	Plazo
2. Desarrollo Institucional	Fortalecer la implementación del sistema de evaluación de la gestión institucional basado en los objetivos para aplicar medidas correctivas pertinentes.	Supervisar la construcción o ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario para que se ajuste a las especificaciones técnicas o cláusulas contractuales.	Formalización de la Comisión de Control de Calidad Institucional. 	Formalizar a los miembros que conformen la comisión.		Dirección de Construcción de Obras	Ing. Oscar Quesada Ing. Randall Guzman	Humano s, logística, vehículo s, informática	Enero 2006 diciembre 2006
3. Desarrollo Institucional	Contar con herramientas de inteligencia de negocios que cubran las áreas estratégicas institucionales, para la gestión empresarial integrada.	Planear, ejecutar y controlar las actividades de construcción de las obras programadas bajo la modalidad de contratación o por administración.	Establecer criterios alternativos de valoración para la participación de las empresas.	1. Elaborar una propuesta de valoración		Ing. Oscar Quesada Ing. Javier Morales Ing. Randall Guzman	Dirección de Construcción de Obras	Investigación, humanos	Enero 2006 julio 2006

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
OFICINA/DIRECCIÓN/REGIÓN
PLAN DE MEJORAS DEL AÑO 2006



Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo/ Dependencia	Mejoras/Metas	Actividades	Sub-actividades/ Tareas	Responsables	Área/ Departamento/ Cantonal	Recursos	Plazo
4. Calidad en Prestación de los servicios de agua potable y alcantarillados	Llevar a cabo la labor de fiscalización en la garantía de la calidad, continuidad con fiabilidad y oportunidad en la prestación de los servicios que brinda la Institución.	Planear, ejecutar y controlar las actividades de construcción de las obras programadas bajo la modalidad de contratación o administración.	Crear e implementar la Unidad de Control Interno en la Dirección de Construcción de Obras.	Reclutar al personal idóneo	Capacitar a los funcionarios	Lic. Mario Hernández R. Licda. Magnolia Morgan	Dirección de Construcción de Obras	Humanos y logísticos	Abril 2006 Setiembre 2006
5. Investigación y Tecnología	Contar con un conjunto de soluciones innovadoras, basadas en tecnologías de información y telecomunicaciones, para apoyar una efectiva y eficiente gestión institucional en los diferentes niveles del Aya.	Planear, dirigir, coordinar y controlar todas las labores administrativas de la Dirección y sus dependencias directas.	Operacionalizar el modelo de información de los proyectos que ejecuta la Dirección de Construcción en la Intranet y en Internet	Coordinar con Sistemas de Información la conclusión y el ajuste del programa.	Digitar la información de los proyectos	Ing. Alexander Pacheco Sr. Alejandro Bolaños	Dirección de Construcción		Marzo 2006 Setiembre 2006

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
OFICINA/DIRECCIÓN/REGIÓN
PLAN DE MEJORAS DEL AÑO 2006



9. Capital Humano	Diseñar e implementar mecanismos que promuevan el mejoramiento de la salud física y mental del personal, un adecuado clima de trabajo y el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los funcionarios	Planear, dirigir, coordinar y controlar todas las labores administrativas de la Dirección y de sus dependencias directas.	Organizar talleres de integración y motivación grupal laboral a lo interno de la Dirección.	Coordinar con Salud Ocupacional las intervenciones para los diferentes talleres.	Licda. Magnolia Morgan	Unidad de Recursos Humanos de Dirección de Construcción	Febrero 2006	Diciembre 2006
10. Desarrollo Institucional	Promover y apoyar la investigación e innovación en todas las áreas institucionales, para mejorar los servicios que se brindan y proyectar la institución hacia el ámbito externo.	Planear y controlar las actividades de construcción de las obras programadas bajo la modalidad de contratación o por administración.	Emitir una posición, para la posibilidad del reajuste de precios cotizados en moneda extranjera.	1. Búsqueda de Jurisprudencia legal institucional. 2. Criterio institucional.	1. Reunión con personas de la Contraloría General de la República. Sobre costos Sobre costos	Dirección de Construcción	Enero 2006 febrero 2006 junio 2006	Junio 2006



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
OFICINA/DIRECCIÓN/REGIÓN
PLAN DE MEJORAS DEL AÑO 2006

Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo/ Dependencia	Mejoras/Metas	Actividades	Sub-Actividades/Tareas	Responsables	Área/ Departamento / Cantonal	Recursos	Plazo
11. Capital Humano	Establecer y mantener actualizado e integrado el conjunto de normas, procedimientos y reglamentos actualizado e integrado, que permita establecer los alcances de la gestión del capital humano en AYA.	Supervisar la construcción o ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillados sanitarios para que se ajuste a las especificaciones técnicas o cláusulas contractuales.	Elaborar un manual de Inspección de Obras Civiles.	Confecionar un documento escrito que sirva como Guía para la inspección de Obras Civiles.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recopilación de datos. 2. Procesamiento de datos. 3. Confeción de información. 4. Revisión. 5. Validación de Manual. 6. Entrega del Manual a Inspectores. 	<p>Ing. Oscar Quesada</p> <p>Ing. Randall Guzmán</p> <p>Ing. José Montero</p> <p>Ing. Ernesto Martín</p> <p>Ing. Javier Morales</p> <p>Ing. José Bolaños</p> <p>Ing. Leslie Mora</p>	Obras por Contrato	Humanos	Mayo 2006 Diciembre 2006

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
OFICINA/DIRECCIÓN/REGIÓN
PLAN DE MEJORAS DEL AÑO 2006



<p>12. Desarrollo Institucional</p>	<p>Promover y apoyar la investigación e innovación en todas las áreas institucionales, para mejorar los servicios que se brindan y proyectar la institución hacia el ámbito externo.</p>	<p>Planear, ejecutar y controlar las actividades de construcción de las obras programadas bajo modalidad de contratación o por administración.</p>	<p>Preparar los términos de referencia para el contrato del consultor que readecuará el Volumen 4 (Especificaciones Técnicas)</p>	<p>Preparar los términos de referencias para el estudio necesario para la readecuación del Volumen 4.</p>	<p>1. Definición de Alcance del Estudio. 2. Confección de términos de referencia. 3. Inicio de trámites de contratación del consultor.</p>	<p>Ing. Oscar Quesada Ing. Randall Guzmán Ing. José Montero Ing. Ernesto Martín Ing. Javier Morales Ing. José Bolaños Ing. Leslie Mora</p>	<p>Obras por Contrato</p>	<p>Humanos</p>	<p>Junio 2006</p>	<p>Diciembre 2006</p>
--	--	--	---	---	--	--	---------------------------	----------------	-------------------	-----------------------



GERE. A GENERAL - UNIDAD DE CONTROL INTERNO
DIRECCION CONSTRUCCION DE OBRAS
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAS DEL AÑO 2008

Código	Mejora Planteada	Año	Fecha Inicio	Fecha Conclusión	Avance I semestre (%)	Avance II semestre (%)	Cumplimiento Mejora	Pendiente (%)
	Implementación de la reestructuración Institucional en la Dirección de Construcción de Obras.	2008	01/01/08	01/12/07	70.00%		100.00%	100.00%
	Formalización de la Comisión de Control de Calidad Institucional.	2006	01/01/06	01/12/06	IRTIÓ EN INSTITUCIONAL			100.00%
	Establecer criterios alternativos de valoración para la participación de las empresas.	2008	01/01/08	01/07/08	100.00%			-%
	Crear e Implementar la Unidad de Control Interno en la Dirección de Construcción de Obras.	2008	01/04/08	01/09/08	60.00%			40.00%
	Operacionalizar el modelo de información de los proyectos que ejecuta la Dirección de Construcción en la Intranet y en Internet.	2008	01/03/08	01/09/08	80.00%			20.00%
	Implementar en la D.O.U la " Ampliación a todo el Sector Público del ámbito de aplicación del Decreto Ejecutivo N° 30200-MOPT-HJ. Reglamento sobre Trámite de Exoneraciones y Control del Uso de Vehículos, Maquinaria y Equipo Exonerados para Proyectos de Obras Públicas"	2006	01/04/06	01/12/06				50.00%
	Proponer que cuando se de una " Resolución de Contrato", "Abandono de Obras", "Reclamos Administrativos" o "Arbitrajes" de una Empresa Constructora, inmediatamente se lleve un control de todos los costos en que incurra la Dirección y otras Direcciones de la Institución, para que una vez resueltos, si la resolución es favorable al AYA, se inicie una demanda para resarcir al AYA de todos los costos.	2008	01/05/08	01/12/08	50.00%			50.00%
	Realizar jornadas de trabajo, paralelo a la reestructuración Institucional a lo interno de la Dirección.	2008	01/03/08	01/12/08	50.00%			50.00%
	Organizar talleres de integración y motivación grupal laboral a lo interno de la Dirección.	2008	01/02/08	01/12/08	50.00%			50.00%
	Emitir una posición, para la posibilidad del reajuste de precios cotizados en moneda extranjera.	2008	01/01/08	01/08/08	100.00%			0.00%
	Elaborar un manual de Inspección de Obras Cíviles.	2008	01/05/08	01/12/08	IRTIÓ EN INSTITUCIONAL			
	Preparar los términos de referencia para el contrato del consultor que reasduará el Volumen 4 (Especificaciones Técnicas)	2008	01/08/08	01/12/08	100.00%			0.00%

Anexo III
Ejecución Presupuestaria al 19 de Abril

Seguimiento de Ejecucion de Plan de Inversiones 2007

Direccion de Construccion de Obras

Programa Obras por Administracion

PROVINCIA	CANTON	PROYECTO	AVANCE	OBSERVACIONES
SAN JOSE	PURISCAL	MASTATAL DE PURISCAL	0,00%	SIN INICIAR
	TARRAZU	SAN CARLOS DE TARRAZU	99,05%	SUSPENDIDO
	ACOSTA	BUAGUAL DE ACOSTA	95,27%	EN CONSTRUCCION
	TURRUBARES	SAN PEDRO Y SAN PABLO	99,78%	SUSPENDIDO
	PEREZ ZELEDON	SAN ANTONIO DE PEJIBAYE	99,50%	SUSPENDIDO
	ASERRI	SAN GABRIEL DE ASERRI	90,00%	SUSPENDIDO
ALAJUELA	SAN RAMON	SANTA GERTRUDIS PEÑAS BLANCAS	51,81%	EN CONSTRUCCION
	ATENAS	ALTO NARANJO DE ATENAS	99,96%	SUSPENDIDO
		RINCON ALTO DE NARANJO	99,95%	SUSPENDIDO
	GUATUSO	PATASTILLO Y STA. FE DE GUATUSO I ETAPA	100,00%	TERMINADO
		PATASTILLO Y STA. FE DE GUATUSO II ETAPA	100,00%	TERMINADO
		PATASTILLO Y STA. FE DE GUATUSO III ETAPA	95,66%	SUSPENDIDO
		PATASTILLO Y STA. FE DE GUATUSO IV ETAPA	72,79%	EN CONSTRUCCION
		SAN RAFAEL DE GUATUSO I ETAPA	97,55%	SUSPENDIDO
		BUENA VISTA DE GUATUSO I ETAPA	100,00%	TERMINADO
		BUENA VISTA DE GUATUSO II ETAPA	100,00%	TERMINADO
		BUENA VISTA DE GUATUSO III ETAPA	100,00%	TERMINADO
	SAN CARLOS	BUENA VISTA DE GUATUSO IV ETAPA	99,70%	EN CONSTRUCCION
		EL PLOMO DE POCOSOL	82,77%	EN CONSTRUCCION
		CRISTO REY DE LOS CHILES	66,56%	SUSPENDIDO
		COCALECA DE LA PALMERA	87,19%	SUSPENDIDO
	SAN MATEO	ASENT. LABRADOR DE SAN MATEO	67,33%	EN CONSTRUCCION
SAN ISIDRO DE LA TIGRA		0,00%	SIN INICIAR	
CARTAGO	PARAISO	OROSI II ETAPA	67,08%	EN CONSTRUCCION
HEREDIA	SANTA BARBARA	LOS CARTAGOS DE SANTA BARBARA	99,71%	SUSPENDIDO
	SARAPIQUI	GERICA Y CHILAMATE DE SARAPIQUI I, II Y III	87,33%	EN CONSTRUCCION
		GERICA Y CHILAMATE DE SARAPIQUI IV ETAPA	22,37%	EN CONSTRUCCION
GUANACASTE	NICOYA	MAQUENCO DE NICOYA	0,00%	SIN INICIAR
PUNTARENAS	CENTRAL	OROCU DE CHOMES	95,69%	SUSPENDIDO
	BUENOS AIRES	LA LUCHA DE POTRERO GRANDE	99,80%	SUSPENDIDO
		CHANGUENA DE BUENOS AIRES	99,52%	EN CONSTRUCCION
	COBANO	RIO NEGRO	64,23%	SUSPENDIDO
	CORREDORES	CARACOL Y LA FORTUNA I ETAPA	100,00%	TERMINADO
		CARACOL Y LA FORTUNA II ETAPA	100,00%	TERMINADO
		CARACOL Y LA FORTUNA III ETAPA	81,75%	EN CONSTRUCCION
		CARACOL Y LA FORTUNA IV ETAPA	100,00%	TERMINADO
	COTO BRUS	BELLO ORIENTE DE AGUA BUENA	64,30%	EN CONSTRUCCION
	SANTO DOMINGO	SQUIRRES	CULTIVEZ DE PACUARITO	65,48%
CENTRAL		DONDONIA DE LIMON	99,50%	SUSPENDIDO
		CERERE DE LIMON	98,25%	SUSPENDIDO
MATINA		SAHARA DE MATINA	54,63%	EN CONSTRUCCION
POCOCI		EL PATIO DE SAN CRISTOBAL	73,64%	EN CONSTRUCCION
TALAMANCA		GANDOCA DE TALAMANCA	0,00%	SIN INICIAR

Dirección Construcción de Obras
Presupuesto Asignaciones Familiares

Centro Gestor 03030203

Cuenta	Descripción	Pres.orig.	Gasto Real	Pres.rest.
AYA /2	Materiales y Sumini.	270.700.000,00	38.745.983,81	231.954.016,19
AYA /5	Bienes duraderos	799.300.000,00	322.179.499,16	477.120.500,84
AYA /9	Cuentas Especiales	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Total		1.100.000.000,00	360.925.482,97	739.074.517,03

Datos actuales 19.04.2007 14:38:17

Dirección Construcción de Obras
Presupuesto Contrapartida Asignaciones Familiares

Centro Gestor 01030201

Cuenta	Descripción	Pres.orig.	Gasto Real	Pres.rest.
AYA /0	Remuneraciones	1.260.838.370,00	680.827.532,66	580.010.837,34
AYA /1	Servicios	78.700.000,00	35.435.441,11	43.264.558,89
AYA /2	Materiales y Sumini.	42.500.000,00	14.598.930,92	27.901.069,08
AYA /5	Bienes duraderos	146.000.000,00	91.100.000,00	54.900.000,00
AYA /6	Transferencia Corr.	8.000.000,00	2.788.223,60	5.211.776,40
Total		1.536.038.370,00	824.750.128,29	711.288.241,71

Datos actuales 19.04.2007 14:38:17

**Cuadro de Modificaciones
Centro Gestor 01030335**

Proyecto	Monto Original	Disminución	Aumento
Acueducto de Hone Creeck de Talamanca	1,250,000,000.00	25,000,000.00	
		24,000,000.00	
Estación de Bombeo de Bajo Barrantes	17,000,000.00		25,000,000.00
Maquenco de Nicoya, Bello Oriente de Agua Buena			24,000,000.00
Alcantarillado Sanitario Los Cuadros	446,000,000.00	85,000,000.00	
Aireadores Planta de Tratamiento Región Pacifico Central			85,000,000.00
Construcción de Captación de Rfo Durazno		200,000,000.00	
Edificio de Nicoya		300,000,000.00	
Tanque de Almacenamiento y Caseta de Bombeo de Mal País de Cóbano		140,000,000.00	
Acueducto de Hone Creek de Talamanca		250,000,000.00	
Alcantarillado Sanitario Los Cuadros (Subcolectores Purrall y Mozotal)		300,000,000.00	
Ramal Alcantarillado a Calle Mozotal		60,000,000.00	
TOTALES	1,713,000,000.00	1,384,000,000.00	134,000,000.00

**Información requerida para modificaciones presentadas en oficios DCO-2007-0352/DCO-2007-0380
(Asignaciones Familiares)
Y oficio DCO-2007-0408 (Contrapartida AF)**

OFICIO DCO-2007-0352 (AF)

Proyecto	Posición Financiera	Monto	Variación	Monto Ajustado
Bijagual de Acosta	2.03.06	2.000.000,00	-513.000,00	1.487.000,00
Changuena	2.03.06	0,00	260.000,00	260.000,00
Cocaleca de San Carlos	2.03.06	0,00	167.000,00	167.000,00
Buena Vista de Guatuso	2.03.06	0,00	86.000,00	86.000,00
Cristo Rey de los Chiles	5.01.01.2	4.200.000,00	64.000,00	4.264.000,00
Maquenco de Nicoya	5.01.01.2	6.500.000,00	224.000,00	6.724.000,00
Gandoca de Talamanca	5.01.01.2	5.500.000,00	-288.000,00	5.212.000,00

OFICIO DCO-2007-0380 (AF)

Proyecto	Posición Financiera	Monto	Variación	Monto Ajustado
Bijagual de Acosta	2.03.01	1.500.000,00	700.000,00	2.200.000,00
Buena Vista de Guatuso	2.03.01	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Changuena	2.03.01	0,00	850.000,00	850.000,00
El Plomo de Pocosol	2.03.01	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
Gerika y Chilamate	2.03.01	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
Maquenco de Nicoya	2.03.01	1.000.000,00	19.350.000,00	20.350.000,00
Orosí	2.03.01	2.000.000,00	450.000,00	2.450.000,00
San Pedro y San Pablo T.	2.03.01	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
			30.500.000,00	
Maquenco de Nicoya	2.03.02	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00
Maquenco de Nicoya	2.03.03	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Maquenco de Nicoya	2.03.04	0,00	300.000,00	300.000,00
Maquenco de Nicoya	2.03.99	0,00	650.000,00	650.000,00
			43.150.000,00	
Caracol y Corredores	5.01.01,3	7.000.000,00	-2.000.000,00	5.000.000,00
Cultivez de Siquirres	5.01.01,3	3.500.000,00	-500.000,00	3.000.000,00
Gandoca de Talamanca	5.01.01,3	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00
Mastatal de Puriscal	5.01.01,3	3.200.000,00	-1.650.000,00	1.550.000,00
Santa Gertrudis Peñas B.	5.01.01,3	3.300.000,00	-1.421.500,00	1.878.500,00
			-6.571.500,00	
Buena Vista de Guatuso	5.01.99,1	0,00	10.070.000,00	10.070.000,00
La Lucha de Potrero Gde.	5.01.99,1	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Patastillo y Santa Fe	5.01.99,1	0,00	4.351.500,00	4.351.500,00
Gerika y Chilamate	5.01.99,1	8.100.000,00	2.000.000,00	10.100.000,00
			17.921.500,00	
Cultivez de Siquirres	5.02.07.1	142.000.000,00	-21.000.000,00	121.000.000,00
Sahara de Matina	5.02.07.1	143.000.000,00	-33.500.000,00	109.500.000,00
			-54.500.000,00	

OFICIO DCO-2007-0408 (Contrapartida AF)

Proyecto	Posición Financiera	Monto	Variación	Monto Ajustado
Maquenco de Nicoya	1.01.02	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Bello Oriente de Agua Buena	2.03.01	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Bello Oriente de Agua Buena	2.03.02	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
San Antonio de Pejiballe	2.03.02	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Hone Creek	5.02.07.1	1.250.000.000,00	-24.000.000,00	1.226.000.000,00

OFICIO DCO-2007-0760 (Contrapartida AF)

Proyecto	Posición Financiera	Monto	Variación	Monto Ajustado
San Antonio de Pejiballe	2.03.99	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Bello Oriente de Agua Buena	5.02.07.1	30.000.000,00	-10.000.000,00	20.000.000,00

Anexo IV
Ejecución Presupuestaria de Proyectos
por Contrato y en Etapa de Finiquito

Anexo IV
Ejecución Presupuestaria de Proyectos
por Contrato y en Etapa de Finiquito

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Detalle Costos Directos por Ordenes de Costos (Contrapartida)

Proyectos de Obras por Contrato - AyA

COSTOS MENSUALES


Al 13 de abril de 2007

PROYECTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
ALCANTAR.SANITAR.LOS GUIDOS ESTAC.BOMBEO			30,025,208.25		30,025,208.25
COLECTOR TORRES ALMAFISA URUCA		2,650,529.43			2,650,529.43
CONTRUCC.NUEVO TANQUE PALMARES 1000M3		306,882.24			306,882.24
MARIA AUXILIAD.ALAJUELITA COLECTOR AGUAS	1,633,755.62	2,934,372.77			4,568,128.39
PLANTA POTABILIZAD.SAN JERÓNIMO MORAVIA		73,557,967.00	46,509,525.02	35,698,157.63	155,765,649.65
PLANTA POTABILIZAD.SAN RAFAEL CORONADO		33,155,940.00	11,453,688.75	12,056,717.27	56,666,346.02
REBOMBEO PLATANARES MORAVIA	13,089,400.00				13,089,400.00
REHABILITAC.COLECTOR CANGREJOS TIBAS ALC			19,192,722.90		19,192,722.90
REMOD.ESTAC.BOM.BAJO BARRANTES(EDIFICACI		733,727.38	1,605,978.19		2,339,705.57
TANQUE ALMACEN.BARBACOAS PURISCAL DISTRI	76,310.99				76,310.99
TANQUE ALMACEN.CERBATANA PURISCAL DISTRI		11,963,355.58	4,254,125.00		16,217,480.58
TANQUE CONCRETO 1000M3 ACUE.BUENOS AIRES	2,860,239.06	24,694,905.90	21,657,800.00	10,150,170.57	59,363,115.53
TANQUE CONCRETO 1400M3 ACUE.SAN ISIDRO		56,104,630.00	20,114,839.94	6,263,461.06	82,482,931.00
TOTAL RESULTADO	17,659,705.67	206,102,310.30	154,813,888.05	64,168,506.53	442,744,410.55

COSTOS MENSUALES ACUMULADOS

PROYECTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
ALCANTAR.SANITAR.LOS GUIDOS ESTAC.BOMBEO	0.00	0.00	30,025,208.25	30,025,208.25	30,025,208.25
COLECTOR TORRES ALMAFISA URUCA	0.00	2,650,529.43	2,650,529.43	2,650,529.43	2,650,529.43
CONTRUCC.NUEVO TANQUE PALMARES 1000M3	0.00	306,882.24	306,882.24	306,882.24	306,882.24
MARIA AUXILIAD.ALAJUELITA COLECTOR AGUAS	1,633,755.62	4,568,128.39	4,568,128.39	4,568,128.39	4,568,128.39
PLANTA POTABILIZAD.SAN JERÓNIMO MORAVIA	0.00	73,557,967.00	120,067,492.02	155,765,649.65	155,765,649.65
PLANTA POTABILIZAD.SAN RAFAEL CORONADO	0.00	33,155,940.00	44,609,628.75	56,666,346.02	56,666,346.02
REBOMBEO PLATANARES MORAVIA	13,089,400.00	13,089,400.00	13,089,400.00	13,089,400.00	13,089,400.00
REHABILITAC.COLECTOR CANGREJOS TIBAS ALC	0.00	0.00	19,192,722.90	19,192,722.90	19,192,722.90
REMOD.ESTAC.BOM.BAJO BARRANTES(EDIFICACI	0.00	733,727.38	2,339,705.57	2,339,705.57	2,339,705.57
TANQUE ALMACEN.BARBACOAS PURISCAL DISTRI	76,310.99	76,310.99	76,310.99	76,310.99	76,310.99
TANQUE ALMACEN.CERBATANA PURISCAL DISTRI	0.00	11,963,355.58	16,217,480.58	16,217,480.58	16,217,480.58
TANQUE CONCRETO 1000M3 ACUE.BUENOS AIRES	2,860,239.06	27,555,144.96	49,212,944.96	59,363,115.53	59,363,115.53
TANQUE CONCRETO 1400M3 ACUE.SAN ISIDRO	0.00	56,104,630.00	76,219,469.94	82,482,931.00	82,482,931.00
TOTAL RESULTADO	17,659,705.67	223,762,015.97	378,575,904.02	442,744,410.55	442,744,410.55

Detalle de Costos Por Mes



ALCANTAR.SANITAR.LOS GUIDOS ESTAC.BOMBEO	TANQUE CONCRETO 1000M3 ACUE.BUENOS AIRES
COLECTOR TORRES ALMAFISA URUCA	TANQUE CONCRETO 1400M3 ACUE.SAN ISIDRO
CONTRUCC.NUEVO TANQUE PALMARES 1000M3	
MARIA AUXILIAD.ALAJUELITA COLECTOR AGUAS	
PLANTA POTABILIZAD.SAN JERÓNIMO MORAVIA	
PLANTA POTABILIZAD.SAN RAFAEL CORONADO	
REBOMBEO PLATANARES MORAVIA	
REHABILITAC.COLECTOR CANGREJOS TIBAS ALC	
REMOD.ESTAC.BOM.BAJO BARRANTES(EDIFICACI	
TANQUE ALMACEN.BARBACOAS PURISCAL DISTRI	
TANQUE ALMACEN.CERBATANA PURISCAL DISTRI	

**REAJUSTES CANCELADOS CON PRESUPUESTO 2007
 AL 15 DE MARZO**

LICITACION	REAJUSTE	MONTO
		¢
LPR 2006-00006 AMPLIACION ESTC. DE BOMBEO BAJO BARRANTES SAN RAMON	#1 #2 #3	1,605,978.19
LPU 2006-00002 CONSTRUCCION DE 2 PLANTAS POTABILIZADORAS OBRA #1 SAN RAFAEL DE CORONADO	ADEL #1	2,304,644.29 3,148,669.66
LPU 2006-00002 CONSTRUCCION DE 2 PLANTAS POTABILIZADORAS OBRA #2 SAN JERONIMO	ADEL #1	4,096,183.71 6,805,417.31
LPR 2004-00051 CONSTRUCCION NUEVO TANQUE EN PALMARES	#7	306,882.24
LPU 2005-000019 CONSTRUCCION DE 2 TANQUES EN CANTONES OBRA #2 TANQUE BUENOS AIRES PUNTARENAS	#4 #5	2,860,239.06 3,172,405.90
LPU 2005-000013 CONSTRUCCION DE 2 TANQUES EN CANTONES OBRA #1TANQUE DE BARBACOAS PURISCAL	#7	76,310.99
LPR 2005-00067 CONSTRUCCION DE 2 OBRAS ALC. SANITARIO OBRA #2 Ma. AUXILIADORA DE ALAJUELITA	#4	1,633,755.62
TOTAL=====>		26,010,486.97

INSTITUTO COSTA RICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN CONTRATOS DE OBRAS

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS
INFORME AL 26 DE ABRIL DEL 2007.

PROYECTO:	SEGUN ORDEN DE EJECUCIÓN		ESTADO ACTUAL DE LOS CONTRATOS
	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	
LICIT. PÚBLICA N° 2004-001: SUSTITUCIÓN REDES DE DISTRIB. DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE SAN JOSE, ETAPA IB- OBRA N° 1: SECTOR TIBAS. FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA. S.A.	28/05/2005	17/06/2006	Finiquito concluido. Se envió para revisión y aprobación de la Empresa adjunto al Oficio DCO-2007-463 de fecha 05 de Marzo del 2007, no se han pronunciado.
OBRA N° 2: SECTOR PAVAS-URUCA, CONSTRUCTORA MONTERO S.A.	30/06/2005	30/06/2006	Finiquito en trámite. La empresa no ha presentado la totalidad de los documentos que le corresponde. Habían presentado un reclamo sobre Reajustes por \$33.239.187,09, que se les rechazó, estamos averiguando si lo quierian llevar a otras instancias.
LICIT. POR REGISTRO N° 2005-040: LINEA CONDUCC. PARA EL ACUEDUCTO DE BAJO BADILLA, PURISCAL PROYECTOS TURBINA S.A.	02/02/2006	02/05/2006	Este Finiquito ya fue revisado y aprobado por parte de la Empresa. Se está enviando a consulta de la Dirección Jurídica.
LIC. POR REGISTRO N° 2005-041: ALCANTARILLADO SANITARIO SAN LORENZO (CALLE EL CURA), DESAMPARADOS PROYECTOS TURBINA S.A.	02/02/2006	02/05/2006	Este Finiquito ya fue revisado y aprobado por parte de la Empresa. Se está enviando a consulta de la Dirección Jurídica.
LICIT. PÚBLICA N° 2004-013: CONSTRUCC. DE 4 TANQUES DE ALMAC. AREA METROPOLITANA OBRA N° 1: LINEA CONDUCC. Y DISTRIB. TANQUE DE ALMACENA. LAS CRUCES, SAN PABLO HEREDIA. CONSTRUCTORA MONTERO S.A.	17/03/2006	17/12/2006	Finiquito en trámite, la empresa mediante oficio CM-072-2007 del 19 de Abril 2007, manifiesta adeudar los planos finales y la literatura sobre los equipos instalados.
OBRA N° 2: TANQUE ALMAC. DE PLATANARES, MORAVIA FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A.	17/03/2006	17/10/2006	Finiquito en trámite, se está insistiendo con la empresa para que presenten los documentos que les corresponde aportar. Notamos poco interés, el saldo a pagar es 0.
OBRA N° 3. TANQUE ALMACENA LAJAS-HOYOS, ESCAZÚ FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A.	17/03/2006	17/09/2006	Finiquito en trámite, se está insistiendo con la empresa para que presenten los documentos que les corresponde aportar. Notamos poco interés, el saldo a pagar es 0.
OBRA N° 4: LINEA CONDUCC. Y DISTRIB. TANQUE DE ALMACENAMIENTO LOS SITIOS, MORAVIA. FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A.	17/03/2006	17/11/2006	Finiquito en trámite, se está insistiendo con la empresa para que presenten los documentos que les corresponde aportar. Notamos poco interés, el saldo a pagar es 0.
LICIT. POR REGISTRO N° 2005-005: CONST. DE OBRA MECANICA, ELÉCTRICA Y CIVIL DEL PROY. DE REBOMBEO PLATANARES. FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A.	02/02/2006	17/06/2006	Según conversación con el Ing. José Montero, las pruebas del equipo instalado no se han realizado, falta colocar un tubo por parte de Area Metropolitana, el Ing. Javier Araya está coordinando una reunión con el Ing. Montero y la Empresa.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALcantarillados
DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN CONTRATOS DE OBRAS

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS
INFORME AL 26 DE ABRIL DEL 2007.

PROYECTO:	SEGUN ORDEN DE EJECUCIÓN		ESTADO ACTUAL DE LOS CONTRATOS
	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	
LICIT. POR REGISTRO N° 2005-067: CONSTRUCC. DE 2 OBRAS DE ALCANTARILL. SANITARIO EN EL AREA METROPOLITANA. OBRA N° 1 ALCANT. SANITARIO MARIA AUXILIADORA DE DESAMPARADOS. CONSTRUCTORA MONTERO S.A.	14/04/2006	12/06/2006	Finiquito en trámite, la empresa mediante oficio CM-026-2007 del 15 de Febrero 2007, manteniendo afeudar los planos finales.
OBRA N° 2 ALCANT. SANITARIO MARIA AUXILIADORA DE ALAJUELITA. PROYECTOS TURBINA S.A.	05/05/2006	19/12/2006	Finiquito prácticamente concluido, en estos días se le estará enviando para su revisión y aprobación a la empresa.
LICIT. POR REGISTRO N° 2004-051 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TANQUE DE PALMARES CONSTRUCTORA MONTERO S.A.	12/04/2006	12/10/2006	Finiquito en trámite, se están gestionando los últimos documentos a lo interno del AYA. La empresa ya cumplió con lo que le correspondía aportar.
LICIT. PÚBLICA N° 2005-013: CONSTRUCC. DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL CANTON DE PURISCAL. OBRA N° 1: LINEA DE CONDUCC. Y DISTRIB. TANQUE ALMAC. BARBACOAS FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A.	20/04/2006	20/10/2006	Con memo DCO-2007-0732 del 10 de Abril 2007, el Ing. José Bolaños comunica la recepción de las obras y se inicia el trámite del Finiquito.
OBRA N° 2: TANQUE DE ALMACENA. DE SAN ANTONIO, PURISCAL FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A.	20/04/2006	20/08/2006	Finiquito en trámite, se está insistiendo con la empresa para que presenten los documentos que les corresponde aportar.
LICIT. RESTRINGIDA N° 2006-019 RECONSTRUCC. DE PUENTE CANAL EN BARRIO STA. EDUVIGES, SABANILLA DE MONTES DE OCA. CONSTRUCTORA MONTERO S.A.	27/08/2006	27/10/2006	Finiquito prácticamente concluido, en estos días se le estará enviando para su revisión y aprobación a la empresa.
CONTRATACIÓN DIRECTA AUTORIZADA N° 2006-001: REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR RIVERA - ALMAFISA. PROYECTOS TURBINA S.A.	04/08/2006	23/01/2007	Finiquito en trámite, se están gestionando los últimos documentos a lo interno del AYA.
LICIT. POR REGISTRO N° 2006-001. CONSTRUCC. TANQUE DE ALMACENA. EN CERBATANA, PURISCAL PROYECTOS TURBINA S.A.	28/08/2006	28/02/2007	Con memo DCO-2007-0742 del 11 de Abril 2007, el Ing. Miguel Araya comunica la recepción de las obras y se inicia el trámite del Finiquito.
LICIT. POR REGISTRO N° 2006-006: AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO BAJO BARRANTES, SAN RAMÓN PROYECTOS TURBINA S.A.	08/09/2006	08/01/2007	Se está tramitando la Estimación de Pago N° 5 Final, una vez recibidas las obras a satisfacción se iniciará el trámite del Finiquito.

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALcantarillados
DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN CONTRATOS DE OBRAS

*SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS
 INFORME AL 26 DE ABRIL DEL 2007.*

PROYECTO:	SEGUN ORDEN DE EJECUCIÓN		ESTADO ACTUAL DE LOS CONTRATOS
	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	
LICIT. POR REGISTRO N° 2006-017: INTERCONEXIÓN URB. LOS CISNES A LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA FLORITA. PROYECTOS TURBINA S.A.	08/09/2006	11/12/2006	Finiquito prácticamente concluido, en estos días se le estará enviando para su revisión y aprobación a la empresa.
LICIT. POR REGISTRO N° 2006-019: TANQUE METÁLICO ELEVADO DE COPAN, SAN RAMÓN. INDUSTRIAS BENDIG S.A.	08/09/2006	08/01/2007	Finiquito en trámite, se están revisando los documentos aportados por la empresa y se están gestionando a lo interno del AyA los demás documentos que lo completan.
LICIT. PÚBLICA N° 2005-019: CONSTRUCC. DE DOS TANQUES DE ALMAC. EN LOS CANTONES DE PÉREZ ZELEDÓN Y BUENOS AIRES: OBRA N° 1: TANQUE ALMAC. SAN ISIDRO DE PÉREZ ZELEDÓN FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A.	02/02/2007	02/10/2007	Obras en ejecución.
OBRA N° 2 TANQUE DE ALMAC. DE BUENOS AIRES DE PUNTARENAS FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A.	08/10/2006	08/04/2007	Obras en ejecución.
LICIT. POR REGISTRO N° 2005LG-000049-PRO: RESTABLEC. COLECTOR TORRES BARRIO LAS MAGNOLIAS CONSTRUCTORA MONTERO S.A.	08/09/2006	08/01/2007	Finiquito en trámite, se están revisando los documentos aportados por la empresa y se están gestionando a lo interno del AyA los demás documentos que lo completan.
LICIT. PÚBLICA N° 2006-002: CONSTRUCCIÓN DE DOS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA EN EL AREA METROPOLITANA: OBRA N° 1:	27/12/2006	27/10/2007	Obras en ejecución.
PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE SAN RAFAEL DE CORONADO FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A.	27/12/2006	27/10/2007	Obras en ejecución.
OBRA N° 2: PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE SAN JERÓNIMO DE MORAVIA FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A.	20/01/2007	20/05/2008	Obras en ejecución.
LICIT. PÚBLICA N° 2006-0007: ALCANT. SANITARIO DE LOS GUIDO-EST. DE BOMBEO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y SUBCOLECTOR (OBRA II) FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A.			

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALcantarillados
DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN CONTRATOS DE OBRAS

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS
INFORME AL 26 DE ABRIL DEL 2007.

PROYECTO:	SEGÚN ORDEN DE EJECUCIÓN		ESTADO ACTUAL DE LOS CONTRATOS
	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	
LICIT. RESTRINGIDA 2006LR-000059-PRI: LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE PLATANARES, MORAVIA: PROYECTOS TURBINA S.A.	22/01/2007	22/02/2007	Finiquito en trámite, será un finiquito un poco diferente a los demás, la obra duró 8 días, razón por la cual no se cumplirán todos los pasos establecidos de un finiquito normal
LICIT. POR REGISTRO 2006LG-000062-PRI: MURO DE PROTECC. DE GAVIONES P/SUB-COLECTOR CANGREJOS PROYECTOS TURBINA S.A.	24/02/2007	24/05/2007	Obras en ejecución.
LICIT. PÚBLICA N° 2006-00005: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO LA CAPRI PROYECTOS TURBINA S.A.	04/03/2007	04/02/2008	Obras en ejecución.
LICIT. POR REGISTRO 2006LG-000055-PRO: CONSTRUCC. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA URB. VILLA VERANO PROYECTOS TURBINA S.A.	09/04/2007	09/11/2007	Obras en ejecución.
LICIT. POR REGISTRO 2006LG-000051-PRO: CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMAC. JUAN LEÓN, ALAJUELA. CONSTRUCTORA MONTERO S.A.	01/04/2007	01/08/2007	Obras en ejecución.

MIS DOCUMENTOS/DEPARTAMENTO/SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN CONTRATOS DE OBRAS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EN TRÁMITE DE FINIQUITO
PAGOS EFECTUADOS POR AVANCE DE OBRAS (NO INCLUYE LO PAGADO POR REAJUSTES DE PRECIOS)
INFORME AL 20 DE ABRIL DEL 2007.

PROYECTO:	MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO		MONTO ACTUAL DEL CONTRATO		AVANCE DE LAS OBRAS		10% RETENCIÓN DE GARANTÍA			ADELANTOS		TOTAL PAGOS EFECTUADOS	SALDOS POR PAGAR		
	¢ y \$	(1)	HASTA O. de C. N°	¢ y \$	(3)	HASTA EST. DE PAGO N°	¢ y \$	APLICADAS	SUSTITUIDAS (S) DEVUELTAS (D)	¢ y \$	GIRADOS	¢ y \$	(2)	¢ y \$	12-(4-11)
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
LICIT. PUBLICA N° 2004-001. SUSTITUCIÓN REDES DE DISTRIB. DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE SAN JOSE. ETAPA 1B: OBRA N° 1: SECTOR TIBAS. FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA. S.A.	¢ 267,693,021.00 \$48,945.84	¢ 267,693,021.00 \$48,945.84	Final	¢ 267,693,021.00 \$48,945.84	Final	232,934,804.87 48,857.17	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20,000,000.00 0.00	0.00 0.00	¢ 232,934,804.87 \$48,857.17	¢ 34,758,216.13 \$88.67		
OBRA N° 2: SECTOR PAVAS-URUCA. CONSTRUCTORA MONTERO S.A.	¢ 56,400,000.00 \$788,826.84	¢ 56,400,000.00 \$788,826.84	N° 8-Final 1-28/02/06.	¢ 56,400,000.00 \$788,826.84	N° 8-Final 1-28/02/06.	56,234,698.10 741,342.28	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	20,000,000.00 0.00	0.00 0.00	¢ 56,234,698.10 \$741,342.28	¢ 165,301.90 \$47,484.56		
LICIT. POR REGISTRO N° 2005-040: LÍNEA CONDUCC. PARA EL ACUEDUCTO DE BAJO BADILLA, PURISCAL. PROYECTOS TURBINA S.A.	¢ 35,400,000.00 \$0.00	¢ 35,400,000.00 \$0.00	N° 3-Final 1-30/04/06.	¢ 35,400,000.00 \$0.00	N° 3-Final 1-30/04/06.	29,819,619.86 0.00	2,981,961.99 0.00	2,981,961.99 0.00	0.00 0.00	5,000,000.00 0.00	0.00 0.00	¢ 29,819,619.86 \$0.00	¢ 5,580,380.14 \$0.00		
LIC. POR REGISTRO N° 2005-041: ALCANTARILLADO SANITARIO SAN LORENZO (CALLE EL CURA), DESAMPARADOS. PROYECTOS TURBINA S.A.	¢ 26,650,000.00 \$0.00	¢ 26,650,000.00 \$0.00	N° 3-Final 1-30/04/06.	¢ 26,650,000.00 \$0.00	N° 3-Final 1-30/04/06.	25,327,479.80 0.00	2,532,747.98 0.00	2,532,747.98 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	¢ 25,327,479.80 \$0.00	¢ 1,322,520.20 \$0.00		
LICIT. PUBLICA. N° 2004-013: CONSTRUCC. DE 4 TANQUES DE ALMAC. AREA METROPOLITANA. OBRA N° 1: LÍNEA CONDUCC. Y DISTRIB. TANQUE DE ALMACENA. LAS CRUCES, SAN PABLO HEREDIA. CONSTRUCTORA MONTERO S.A.	¢ 265,803,011.00 \$7,679.05	¢ 265,803,011.00 \$7,679.05	N° 8-Final	¢ 265,803,011.00 \$7,679.05	N° 8-Final	263,003,197.47 7,679.05	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	¢ 263,003,197.47 \$7,679.05	¢ 2,799,813.53 \$0.00		
OBRA N° 2: TANQUE ALMAC. DE PLATANARES, MORAVIA. FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A.	¢ 177,358,176.00 \$0.00	¢ 177,358,176.00 \$0.00	N° 9-Final 1-17/10/06.	¢ 177,358,176.00 \$0.00	N° 9-Final 1-17/10/06.	164,623,063.68 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,500,000.00 0.00	0.00 0.00	¢ 164,623,063.68 \$0.00	¢ 12,735,112.32 \$0.00		
OBRA N° 3: TANQUE ALMACENA. LAJAS-HOYOS, ESCAZÓ. FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A.	¢ 157,000,000.00 \$0.00	¢ 157,000,000.00 \$0.00	N° 7 1-17/09/06.	¢ 157,000,000.00 \$0.00	N° 7 1-17/09/06.	156,998,551.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,000,000.00 0.00	0.00 0.00	¢ 156,998,551.80 \$0.00	¢ 1,448.20 \$0.00		
OBRA N° 4: LÍNEA CONDUCC. Y DISTRIB. TANQUE DE ALMACENAMIENTO LOS SITIOS, MORAVIA. FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A.	¢ 150,900,000.00 \$0.00	¢ 150,900,000.00 \$0.00	N° 9 1-31/10/06.	¢ 150,900,000.00 \$0.00	N° 9 1-31/10/06.	150,212,621.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	9,000,000.00 0.00	0.00 0.00	¢ 150,212,621.80 \$0.00	¢ 687,378.20 \$0.00		
LICIT. POR REGISTRO N° 2005-005: CONST. DE OBRA MECÁNICA, ELÉCTRICA Y CIVIL DEL PROY. DE REBOMBEO PLATANARES. FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A.	¢ 73,500,000.00 \$0.00	¢ 73,500,000.00 \$0.00	N° 6 1-17/06/06.	¢ 73,500,000.00 \$0.00	N° 6 1-17/06/06.	73,500,000.49 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	¢ 73,500,000.49 \$0.00	¢ 0.49 \$0.00		

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN CONTRATOS DE OBRAS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EN TRÁMITE DE FINIQUITO
PAGOS EFECTUADOS POR AVANCE DE OBRAS (NO INCLUYE LO PAGADO POR REAJUSTES DE PRECIOS)
INFORME AL 20 DE ABRIL DEL 2007.

PROYECTO:	MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO		MONTO ACTUAL DEL CONTRATO		AVANCE DE LAS OBRAS	10% RETENCIÓN DE GARANTÍA		SUSTITUIDAS (S) DEVUELTAS (D)		ADELANTOS		TOTAL PAGOS EFECTUADOS		SALDOS POR PAGAR	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	¢ y ¢	¢ y ¢	HASTA O.de.C. N°	¢ y ¢	HASTA EST. DE PAGO N°	¢ y ¢	¢ y ¢	¢ y ¢	¢ y ¢	¢ y ¢	¢ y ¢	¢ y ¢	¢ y ¢	¢ y ¢	¢ y ¢
LICIT. PÚBLICA N° 2004-001: SUSTITUCIÓN REDES DE DISTRIB. DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE SAN JOSE, ETAPA 1B: OBRA N° 1: SECTOR TIBAS FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA, S.A.	267,693,021.00	48,945.84		267,693,021.00	Final	232,934,804.87	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	232,934,804.87	34,758,216.13		
OBRA N° 2: SECTOR PAVAS-URUCA, CONSTRUCTORA MONTERO S.A.	56,400,000.00	5788,826.84		56,400,000.00	N° 8-Final	56,234,698.10	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	56,234,698.10	165,301.90	47,484.56	
LICIT. POR REGISTRO N° 2005-040: LINEA CONDUCC. PARA EL ACUEDUCTO DE BAJO BADIILLA, PURISCAL PROYECTOS TURBINA S.A.	35,400,000.00	0.00		35,400,000.00	N° 3-Final	29,819,619.86	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	29,819,619.86	5,580,380.14	0.00	
LIC. POR REGISTRO N° 2005-041: ALCANTARILLADO SANITARIO SAN LORENZO (CALLE EL CURA), DESAMPARADOS PROYECTOS TURBINA S.A.	26,650,000.00	0.00		26,650,000.00	N° 3-Final	25,327,479.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,327,479.80	1,322,520.20	0.00	
LICIT. PÚBLICA N° 2004-013: CONSTRUCC. DE 4 TANQUES DE ALMAC. AREA METROPOLITANA OBRA N° 1: LINEA CONDUCC. Y DISTRIB. TANQUE DE ALMACENA. LAS CRUCES, SAN PABLO HEREDIA, CONSTRUCTORA MONTERO S.A.	265,803,011.00	57,679.05		265,803,011.00	N° 8-Final	263,003,197.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,003,197.47	2,799,813.53	0.00	
OBRA N° 2: TANQUE ALMAC. DE PLATANARES, MORAVIA FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A.	177,358,176.00	0.00		177,358,176.00	N° 9-Final	164,623,063.68	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	164,623,063.68	12,735,112.32	0.00	
OBRA N° 3: TANQUE ALMACENA, LAJAS-HOYOS, ESCAZU FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A.	157,000,000.00	0.00		157,000,000.00	N° 7	156,998,551.80	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	156,998,551.80	1,448.20	0.00	
OBRA N° 4: LINEA CONDUCC. Y DISTRIB. TANQUE DE ALMACENAMIENTO LOS SITIOS, MORAVIA FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A.	150,900,000.00	0.00		150,900,000.00	N° 9	150,212,621.80	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	150,212,621.80	687,378.20	0.00	
LICIT. POR REGISTRO N° 2005-003: CONST. DE OBRA MECANICA, ELÉCTRICA Y CIVIL DEL PROY. DE REBOMBO PLATANARES, FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A.	73,500,000.00	0.00		73,500,000.00	N° 6	73,500,000.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500,000.49	0.49	0.00	

COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA COSTARRICENSE

COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA COSTARRICENSE

EL PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE BARRAJAS DE CONTROL DE AGUAS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL PAIS, SE DIVIDE EN CUATRO SUB-PROYECTOS, LOS CUALES SON: PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE BARRAJAS DE CONTROL DE AGUAS DE LA CUENCA DEL RIO SAN CARLOS, PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE BARRAJAS DE CONTROL DE AGUAS DE LA CUENCA DEL RIO SAN RAFAEL, PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE BARRAJAS DE CONTROL DE AGUAS DE LA CUENCA DEL RIO SAN JOSE Y PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE BARRAJAS DE CONTROL DE AGUAS DE LA CUENCA DEL RIO SAN JUAN.

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE BARRAJAS DE CONTROL DE AGUAS DE LA CUENCA DEL RIO SAN CARLOS																
PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE BARRAJAS DE CONTROL DE AGUAS DE LA CUENCA DEL RIO SAN RAFAEL																
PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE BARRAJAS DE CONTROL DE AGUAS DE LA CUENCA DEL RIO SAN JOSE																
PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE BARRAJAS DE CONTROL DE AGUAS DE LA CUENCA DEL RIO SAN JUAN																

VALOR DE \$130 DE FOLIO DE \$1000
 VALORES CAPITULADOS POR MANEJO DE OBRAS (NO INCLUYE LO PRECISADO POR ENCARGOS DE SERVICIO)
 PROYECTOS DE EJECUCION O EN EJECUCION DE OBRAS

DEPARTAMENTO ADMINISTRACION CONTRATOS DE OBRAS
 DIRECCION CONSTRUCCION DE OBRAS
 INSTITUTO COSTARRICENSE DE VIVIENDAS Y ACCESORIOS

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN CONTRATOS DE OBRAS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EN TRÁMITE DE FINIQUITO
PAGOS EFECTUADOS POR AVANCE DE OBRAS (NO INCLUYE LO PAGADO POR REAJUSTES DE PRECIOS)
INFORME AL 20 DE ABRIL DEL 2007.

PROYECTO:	MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO		MONTO ACTUAL DEL CONTRATO		AVANCE DE LAS OBRAS	10% RETENCIÓN DE GARANTÍA		ADELANTOS		TOTAL PAGOS EFECTUADOS (2)	SALDOS POR PAGAR	
	1	2	3	4		5	6	7	8			9
	¢ y ¢	¢ y ¢	HASTA O.de C. N°	¢ y ¢	HASTA EST. DE PAGO N°	¢ y ¢	APLICADAS	SUSTITUIDAS (S) DEVELTAS (D)	¢ y ¢	¢ y ¢	¢ y ¢	¢ y ¢
LICIT. POR REGISTRO N° 2005-067: CONSTRUCC. DE 2 OBRAS DE ALCANTARILL. SANITARIO EN EL AREA METROPOLITANA												
OBRA N° 1 ALCANT. SANITARIO MARIA AUXILIADORA DE DESAMPARADOS. CONSTRUCTORA MONTERO S.A.	¢ 32,214,315.00	¢ 32,214,315.00	N° 1	¢ 32,214,315.00	N° 3-Final 1-21/06/06.	20,978,470.78	2,097,847.08	2,097,847.08	0.00	0.00	¢ 20,978,470.78	¢ 11,235,844.22
	\$0.00	\$0.00		\$0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
OBRA N° 2 ALCANT. SANITARIO MARIA AUXILIADORA DE ALAJUELITA. PROYECTOS TURBINA S.A.	¢ 54,100,000.00	¢ 54,100,000.00	N° 1	¢ 66,997,500.00	N° 5-Final	65,333,072.77	6,533,307.28	6,533,307.28	0.00	0.00	¢ 65,333,072.77	¢ 1,664,427.23
	\$0.00	\$0.00		\$0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
LICIT. POR REGISTRO N° 2004-051												
CONSTRUCCION DEL NUEVO TANQUE DE PALMARES CONSTRUCTORA MONTERO S.A.	¢ 111,062,000.00	¢ 111,062,000.00		¢ 111,062,000.00	N° 7-Final 1-12/10/06.	110,599,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00	¢ 110,599,008.75	¢ 462,991.25
	\$5,402.36	\$5,402.36		\$5,402.36		5,402.37	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$-80.01	
LICIT. PUBLICA N° 2005-013: CONSTRUCC. DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL CANTON DE PURISCAL.												
OBRA N° 1: LINEA DE CONDUCC. Y DISTRIB. TANQUE ALMAC. BARBACOAS FERNÁNDEZ YAGLIO CONSTRUCTORA S.A.	¢ 71,400,000.00	¢ 71,400,000.00		¢ 71,400,000.00	N° 7-Final	66,731,360.00	6,673,136.00	2,586,077.02	0.00	0.00	¢ 62,644,301.02	¢ 8,755,698.98
	\$0.00	\$0.00		\$0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
OBRA N° 2: TANQUE DE ALMACENA. DE SAN ANTONIO, PURISCAL. FERNÁNDEZ YAGLIO CONSTRUCTORA S.A.	¢ 51,300,000.00	¢ 51,300,000.00		¢ 51,300,000.00	N° 4	48,199,440.00	4,819,944.00	4,819,944.00	0.00	0.00	¢ 48,199,440.00	¢ 3,100,560.00
	\$0.00	\$0.00		\$0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
LICIT. RESTRINGIDA N° 2006-019												
RECONSTRUCC. DE PUENTE CANAL EN BARRIO STA. EDUVIGES, SABANILLA DE MONTES DE OCA. CONSTRUCTORA MONTERO S.A.	¢ 21,828,311.00	¢ 21,828,311.00		¢ 21,828,311.00	N° 2-Final 1-10/10/06.	18,888,072.03	1,888,807.21	1,888,807.21	0.00	0.00	¢ 18,888,072.03	¢ 2,940,238.97
	\$0.00	\$0.00		\$0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
CONTRATACION DIRECTA AUTORIZADA N° 2006-001: REPARACIÓN Y CONSTRUCCION COLECTOR RIVERA - ALMAFISA. PROYECTOS TURBINA S.A.	¢ 3,000,000.00	¢ 3,000,000.00	N° 1	3,000,000.00	N° 6 1-23/01/07.	2,988,625.55	298,862.56	298,862.56	0.00	0.00	¢ 2,988,625.56	¢ 11,374.45
	\$229,429.36	\$229,429.36		229,429.36		220,534.64	22,053.47	22,053.47	0.00	0.00	\$220,534.64	\$8,894.72
LICIT. POR REGISTRO N° 2006-001:												
CONSTRUCC. TANQUE DE ALMACENA. EN CERBATANA, PURISCAL. PROYECTOS TURBINA S.A.	¢ 57,791,000.00	¢ 57,791,000.00	N° 1	¢ 66,590,000.00	N° 7-Final 1-28/02/07.	66,586,730.58	6,658,673.06	6,658,673.06	0.00	0.00	¢ 66,586,730.58	¢ 3,269.42
	\$0.00	\$0.00		\$0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	
LICIT. POR REGISTRO N° 2006-006:												
AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO BAJO BARRANTES, SAN RAMÓN PROYECTOS TURBINA S.A.	¢ 25,465,645.85	¢ 25,465,645.85	N° 1	¢ 26,135,795.85	N° 4 1-5/01/07.	14,019,796.98	0.00	0.00	0.00	0.00	¢ 14,019,796.98	¢ 12,115,998.87
	\$70,214.15	\$70,214.15		\$70,214.15		14,308.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$14,308.00	\$55,906.15

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN CONTRATOS DE OBRAS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EN TRÁMITE DE FINIQUITO
PAGOS EFECTUADOS POR AVANCE DE OBRAS (NO INCLUYE LO PAGADO POR REAJUSTES DE PRECIOS)
INFORME AL 20 DE ABRIL DEL 2007.

PROYECTO:	MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO		MONTO ACTUAL DEL CONTRATO		AVANCE DE LAS OBRAS		10% RETENCIÓN DE GARANTÍA				ADELANTOS		TOTAL PAGOS EFECTUADOS		SALDOS POR PAGAR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	¢ y \$	¢ y \$	HASTA O. de C. N°	¢ y \$	HASTA EST. DE PAGO N°	¢ y \$	APLICADAS	SUSTITUIDAS (S)	GIRADOS	SALDO POR AMORTIZAR	¢ y \$	¢ y \$	¢ y \$	¢ y \$	¢ y \$
	(1)	(2)		(3)			¢ y \$	DEVUELTA (D)	¢ y \$	¢ y \$	¢ y \$	¢ y \$	¢ y \$	(2)	(11)
LICIT. POR REGISTRO N° 2006-017: INTERCONEXIÓN URB. LOS CISNES A LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES LA FLORITA PROYECTOS TURBINA S.A.		¢ 600,000.00 \$62,295.41		¢ 600,000.00 \$62,295.41	N° 3 1-10/11/06	583,234.72 51,590.58	58,323.47 D 5,159.05 D	58,323.47 5,159.05	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	¢ 583,234.72 \$51,590.58	¢ 16,765.28 \$10,704.83
LICIT. POR REGISTRO N° 2006-019: TANQUE METALICO ELEVADO DE COPAN, SAN RAMÓN, INDUSTRIAS BENDIG S.A.		¢ 32,620,716.10 \$0.00		¢ 32,620,716.10 \$0.00	N° 3 1-15/11/06.	31,969,843.62 0.00	3,196,984.37 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	¢ 28,772,859.25 \$0.00	¢ 3,847,856.85 \$0.00	
LICIT. PUBLICA N° 2005-019: CONSTRUCC. DE DOS TANQUES DE ALMAC. EN LOS CANTONES DE PÉREZ ZELEDÓN Y BUENOS AIRES: OBRA N° 1: TANQUE ALMAC. SAN ISIDRO DE PÉREZ ZELEDÓN FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A.		¢ 135,320,000.00 \$0.00		¢ 135,320,000.00 \$0.00	N° 3 1-31/03/2007	94,986,360.00 0.00	9,498,636.00 0.00	0.00 0.00	8,000,000.00 0.00	3,200,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	¢ 88,687,724.00 \$0.00	¢ 46,632,276.00 \$0.00	
OBRA N° 2: TANQUE DE ALMAC. DE BUENOS AIRES DE PONTARENAS FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A.		¢ 119,000,000.00 \$0.00		¢ 119,000,000.00 \$0.00	N° 7 1-31/03/07.	114,557,200.00 0.00	11,455,720.00 S 0.00	6,515,810.00 0.00	6,000,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	¢ 109,617,290.00 \$0.00	¢ 9,382,710.00 \$0.00	
LICIT. POR REGISTRO N° 2006L-G-000049-PRO: RESTABLEC. COLECTOR TORRES BARRIO LAS MAGNOLIAS CONSTRUCTORA MONTERO S.A.		¢ 44,977,010.60 \$0.00		¢ 44,977,010.60 \$0.00	N° 2-Final 1-23/02/07.	43,897,063.76 0.00	4,389,706.37 D 0.00	4,389,706.37 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	¢ 43,897,063.76 \$0.00	¢ 1,079,946.84 \$0.00	
LICIT. PUBLICA N° 2006-002 CONSTRUCCION DE DOS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA EN EL AREA METROPOLITANA: OBRA N° 1: PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE SAN RAFAEL DE CORONADO FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A.		¢ 216,342,000.00 \$0.00		¢ 216,342,000.00 \$0.00	N° 3 9-31/03/07.	51,021,014.80 0.00	5,102,101.48 0.00	0.00 0.00	24,000,000.00 0.00	12,000,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	¢ 57,918,913.32 \$0.00	¢ 158,423,086.68 \$0.00	
OBRA N° 2: PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE SAN JERÓNIMO DE MORAVIA FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A.		¢ 371,000,000.00 \$0.00		¢ 371,000,000.00 \$0.00	N° 3 1-31/03/07.	140,894,187.00 0.00	14,089,418.70 0.00	0.00 0.00	40,000,000.00 0.00	19,999,999.99 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	¢ 146,804,768.29 \$0.00	¢ 224,195,231.71 \$0.00	
LICIT. PUBLICA N° 2006-0007: ALCANT. SANITARIO DE LOS GUIDO-EST. DE BOMBEO, LINEA DE IMPULSIÓN Y SUBCOLECTOR (OBRA II) FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A.		¢ 389,500,000.00 \$0.00		¢ 389,500,000.00 \$0.00	N° 2 1-31/03/07.	41,876,187.50 0.00	4,187,618.76 0.00	0.00 0.00	20,000,000.00 0.00	14,000,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	¢ 51,688,568.74 \$0.00	¢ 337,811,431.26 \$0.00	

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN CONTRATOS DE OBRAS

PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EN TRÁMITE DE FINIQUITO
PAGOS EFECTUADOS POR AVANCE DE OBRAS (NO INCLUYE LO PAGADO POR REALISTES DE PRECIOS)
INFORME AL 20 DE ABRIL DEL 2007.

PROYECTO:	MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO		MONTO ACTUAL DEL CONTRATO		AVANCE DE LAS OBRAS	10% RETENCIÓN DE GARANTIA			ADELANTOS			TOTAL PAGOS EFECTUADOS (2)	SALDOS POR PAGAR	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10			11=(6-7+8+10)
LICIT. RESTRINGIDA 2006LR-000059-FRI														
LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE PLATANARES, MORAVIA. PROYECTOS TURBINA S.A.	13,498,418.00	\$0.00	13,498,418.00	\$0.00	Nº 1 3-11/01/07	13,089,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,089,400.00	\$0.00	409,018.00
LICIT. POR REGISTRO 2006LG-000062-FRI														
MURO DE PROTECC. DE GAVIONES P/SUB-COLECTOR CANGREIOS PROYECTOS TURBINA S.A.	800,000.00	\$70,980.61	800,000.00	\$70,980.61	Nº 1 24-28/02/2007	36,855.21	0.00	3,685.52	0.00	0.00	0.00	33,169.69	\$37,810.92	800,000.00
LICIT. PÚBLICA Nº 2006-000035:														
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO LA CARRI PROYECTOS TURBINA S.A.	508,996,970.00	\$0.00	508,996,970.00	\$0.00	Nº 1 4-31/03/2007	35,964,630.00	0.00	3,596,463.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	17,142,857.14	459,485,945.86
LICIT. POR REGISTRO 2006LG-000055-FRO:														
CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA URB. VILLA VERANO. PROYECTOS TURBINA S.A.	1,500,000.00	\$156,161.85	1,500,000.00	\$156,161.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	1,500,000.00
LICIT. POR REGISTRO 2006LG-000051-FRO:														
CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMAC. JUANLEÓN, ALAJUELA CONSTRUCTORA MONTERO S.A.	94,777,747.00	\$0.00	94,777,747.00	\$0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	94,777,747.00

NOTAS: (1) LOS MONTOS DE CONTRATO EN COLONES NO INCLUYEN EL MONTO ESTIMADO PARA EL RUBRO 030: REALISTES DE PRECIOS.

(2) LOS MONTOS PAGADOS INCLUYEN LOS ADELANTOS GIRADOS A LAS EMPRESAS (TOTAL O SALDOS POR AMORTIZAR), NO INCLUYEN LAS RETENCIONES DEL 10% QUE NO HAYAN SIDO SUSTITUIDAS POR GARANTÍAS BANCARIAS. SI INCLUYE LAS QUE YA FUERON SUSTITUIDAS O DEVUELTAS A LA EMPRESA. TAMPOCO INCLUYE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE REALISTES DE PRECIOS QUE TRAMITA EL DEPARTAMENTO DE REALISTES DE PRECIOS A CARGO DE LA ING. EUGENIA VILLALOBOS OCAMPO, POR NO ESTAR ESTOS REPLENIDOS EN LAS ESTIMACIONES DE PAGO.

(3) MONTOS DE CONTRATO MODIFICADOS MEDIANTE ORDENES DE CAMBIO.