



Plan de Acción de Mejoras al Acueducto Sardinal

Actividad	Material	Comprado por AyA	Trabajos por AyA	Trabajos por Desarrolladores	Detalle
Tubería de distribución					
<i>Primeros 5 KM</i>	Tubería de PVC 100 mm SDR 26	52.077	0	280.000	AyA compra materiales y Desarrolladores colocan tubería
<i>Segundos 5 KM</i>	Tubería de PVC 100 mm SDR 26	52.077	280.000	0	AyA compra materiales y coloca tubería
<i>Válvulas</i>		19.993	0	0	AyA las compra
<i>Interconexiones</i>		0	10.415	0	AyA las realiza
Interconexión de sistemas					
Sardinal-El Coco (0,7 km)	Tubería de PVC 150 mm SDR 26	0	0	70.000	Desarrolladores aportan materiales y colocación de tubería
Cambio de línea de Impulsión desde pozos actuales a Tanque existente					
<i>900 m de tubería</i>	Tubería de PVC 150 mm SDR 26	0	86.777	0	AyA compra materiales y coloca tubería
Tubería de conducción desde Almacenamiento a Red de Distribución					
<i>1840 m de tubería</i>	Tubería de PVC 200 mm SDR 26	31.245	0	103.000	AyA compra materiales y Desarrolladores colocan tubería
Ampliación de Almacenamiento					
<i>Compra de terreno</i>		19.125	0	0	Plano ya catastrado con presup. Disponible por AyA
<i>Tanque de 400 m³</i>	Adicional para aumentar capacidad	0	0	0	AyA se asegurará de hacerlo
	Subtotales	174.517	377.192	453.000	
	TOTALES	551.709		453.000	
	TOTALES ¢	525 millones de colones			

Tipo de cambio: 522,88

Fuente: http://www.bccr.fi.cr/flat/bccr_flat.htm